

กวด./..
วันที่ ๑ ก.พ ๖๕
เวลา ... ๑๔.๓๐

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
รับที่..... ๑๑๓๖
รับที่(เมม.) ๑ ก.พ. ๒๕๖๕ วันที่..... ๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เวลา ๘.๒๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๙๙/๒๘๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๖๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก่อคอกหมา จังหวัดลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๙

ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก่อคอกหมา จังหวัดลำปาง จากเดิม ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๖) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการก่อคอกหมา จังหวัดลำปาง เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรกรรม และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๕๐,๒๐๐ ไร่ ในเขตอำเภอเจ้าท่า อำเภอเกาะคา และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และอุตสาหกรรม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๓) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาก่อนรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๑ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๓) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ครั้งที่ ๒ จาก ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๑) และคณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ครั้งที่ ๓ จาก ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็น ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ตามลำดับ แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างระบบคลังประทานก่อวัลมหาด ๓

/ระยะที่ ๓ ...

ระยะที่ ๓ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) ทำให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคาดการณ์ว่างานจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก่อขึ้นมา จังหวัดลำปาง จำกัดเดิม ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๖) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันหกหมื่นห้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะเร่งรัดดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งประโยชน์ และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนocommunity ให้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐๖๒๒๐ ๔๕๖๒

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๕