



198
ก.ค.
วันที่ 17 ก.ย. 69
เวลา 16.25 น.

สลด. (eMail)

ส่ง : ก.ค.

รับที่ : 58248/69

17 ก.ย. 2569 เวลา 16.01 น.



ที่ กษ ๐๓๓๐/๑๖๖๕๖

กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๑/ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๙๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๔๙๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี
๒. สรุปมติและข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
๓. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ
โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์)
กำกับการบริหารราชการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด สรุปดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เนื่องจากโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีระยะเวลาดำเนินโครงการเกินกว่าที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จึงขอเสนอ
คณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเข้าข่ายเรื่องที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับ
แก่ส่วนราชการโดยทั่วไป

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี โปรดพิจารณาเสนอเรื่องนี้
ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน สามารถดำเนินโครงการ
คลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการในกลุ่มแผนงานลำดับที่ ๗ ของแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงปากแม่น้ำ เนื่องจากปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณจุดที่แคบที่สุดรับน้ำได้ประมาณ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และปริมาณน้ำบางส่วนจะไหลเข้าคลองบางหลวงและคลองบางบาลไปออกทางแม่น้ำน้อยได้อีกประมาณ ๕๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมปริมาณน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับได้ประมาณ ๑,๗๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งหากเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำมากกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในบางพื้นที่ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเป็นการผันน้ำเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา กรมชลประทานจึงพิจารณาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร โดยจะสามารถรับการระบายน้ำได้ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเมื่อรวมกับขีดความสามารถของแม่น้ำเจ้าพระยา ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และการผันน้ำออกไปทางคลองบางหลวงและคลองบางบาลไปออกทางแม่น้ำน้อยได้อีกประมาณ ๕๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะสามารถระบายน้ำได้รวมทั้งหมด ๒,๙๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ ๒,๘๐๐-๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านท้ายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

๓.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินงานโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดแผนงานโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ อนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) และอนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินโครงการ จากเดิม ๒๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินก้อนนี้ผูกพันและระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างก่อสร้างภายใต้โครงการ รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ ประกอบด้วย

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	รายการ	วงเงินก้อนนี้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาก้อนนี้ (ปีงบประมาณ)
๑	๓ มีนาคม ๒๕๖๓	ชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑	๒,๙๖๒.๗๐	๒๕๖๓ - ๒๕๖๖
๒	๓ มีนาคม ๒๕๖๓	ชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒	๓,๐๐๔.๗๐	๒๕๖๓ - ๒๕๖๖
๓	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	ชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๓	๓,๙๑๙.๘๐	๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
๔	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔	ชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔	๓,๕๕๐.๑๐	๒๕๖๕ - ๒๕๖๘
๕	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	ชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๕	๑,๒๙๑.๕๐	๒๕๖๖ - ๒๕๖๘
๖	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	ชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๖	๓,๙๙๐.๐๐	๒๕๖๖ - ๒๕๖๙
๗	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	ชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๗	๘๙๒.๕๐	๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

๓.๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินงานโครงการคลองระบายน้ำหลักบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

๓.๕.๑ การจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง กรมชลประทานได้สำรวจปักหลักเขตและตรวจสอบที่ดินทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจัดทำบัญชีจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินแล้ว โดยปัจจุบันมีผลการจัดหาที่ดิน ดังนี้

	แปลง	เนื้อที่โดยประมาณ (ไร่)	หมายเหตุ
ที่ดินที่ต้องจัดหาทั้งสิ้น	๑,๑๔๗	๒,๗๘๖-๐-๗๙.๐๖	จ่ายค่าที่ดินแล้ว ๒,๔๙๘,๐๓๑,๘๙๓.๗๐ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๒%
ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายค่าชดเชยแล้ว)	๑,๑๓๔	๒,๗๘๔-๐-๕๓.๕๐	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓	๒-๐-๒๕.๕๖	
- ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว	๑๒	๑-๓-๕๗.๕๐	
- อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี	๑	๐-๑-๖๘.๐๖	

สำหรับการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างในส่วนที่เหลือ กรมชลประทาน คาดว่าจะจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๓.๕.๒ งานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑) งานเตรียมงานเบื้องต้น (งานปรับพื้นที่และงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก) และงานรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงข้ามคลองระบายน้ำหลัก

(๒) งานชุดคลองระบายน้ำหลักความยาวรวม ๑๔.๖๐ กิโลเมตร (จากความยาวคลองรวม ๒๒.๕๐ กิโลเมตร) พร้อมอาคารประกอบตามแนวคลองระบายน้ำหลัก ได้แก่ งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำหลัก จำนวน ๔ แห่ง (จากจำนวนทั้งหมด ๑๑ แห่ง) งานอาคารท่อระบายน้ำปากคลองระบายน้ำ จำนวน ๖ แห่ง (จากจำนวนทั้งหมด ๑๕ แห่ง) และงานอาคารท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ จำนวน ๓ แห่ง (จากจำนวนทั้งหมด ๕ แห่ง)

๓.๕.๓ งานก่อสร้าง ...

๓.๕.๓ งานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑) งานขุดคลองระบายน้ำหลักความยาวรวม ๗.๕๐ กิโลเมตร (จากความยาวคลองรวม ๒๒.๕๐ กิโลเมตร) พร้อมอาคารประกอบตามแนวคลองระบายน้ำหลัก ได้แก่ งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำหลัก จำนวน ๗ แห่ง (จากจำนวนทั้งหมด ๑๑ แห่ง) งานอาคารท่อระบายน้ำปากคลองระบายน้ำจำนวน ๔ แห่ง (จากจำนวนทั้งหมด ๑๕ แห่ง) งานอาคารท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ จำนวน ๒ แห่ง (จากจำนวนทั้งหมด ๕ แห่ง) งานอาคารสถานีสูบน้ำจำนวน ๔ แห่ง (จากจำนวนทั้งหมด ๔ แห่ง) งานอาคารสถานีสูบน้ำจำนวน ๑๓ แห่ง (จากจำนวนทั้งหมด ๑๓ แห่ง) งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๒ แห่ง (ประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำหลักจำนวน ๑ แห่ง และประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำหลักจำนวน ๑ แห่ง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานสะสมร้อยละ ๗๓.๖๑ กำหนดแผนดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๒

(๒) งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ประกอบด้วย งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานถนนบำรุงรักษาคันคลองระบายน้ำหลัก งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานสะสมร้อยละ ๓๙.๗๗ กำหนดแผนดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๒

(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ค่าสำรวจและออกแบบ ค่าใช้จ่ายแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงานสะสมร้อยละ ๙๒.๓๖ กำหนดแผนดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๓

๓.๕.๔ งานก่อสร้างที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ - พ.ศ. ๒๕๗๓

(๑) การก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งบริเวณปากคลองระบายน้ำหลัก เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา กำหนดแผนดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ - พ.ศ. ๒๕๗๓

(๒) คันกันน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการและอาคารประกอบ เพื่อปรับปรุงคันกันน้ำเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น และก่อสร้างคันกันน้ำใหม่ตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ กำหนดแผนดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ - พ.ศ. ๒๕๗๓

(๓) งานระบบควบคุมและบริหารจัดการน้ำระยะไกล (SCADA) เพื่อการควบคุมบริหารจัดการน้ำภายในคลองระบายน้ำหลักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดแผนดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ - พ.ศ. ๒๕๗๒

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการมีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ ๗๐.๖๘

๓.๖ เหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ

๓.๖.๑ การส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้างลำช้าและพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิในการครอบครองเขตทางหลวง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมทางหลวง ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทางหลวงและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดอง ผู้รับจ้างจึงได้รับสิทธิขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

๓.๖.๒ การก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มความมั่นคงบริเวณปากคลองระบายน้ำหลัก และการก่อสร้างคันกันน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการและอาคารประกอบ เพื่อปรับปรุงคันกันน้ำเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น และก่อสร้างคันกันน้ำใหม่ตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ กำหนดแผนดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ - พ.ศ. ๒๕๗๓

๓.๖.๓ การปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของคลองระบายน้ำหลากให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และเพื่อการควบคุมบริหารจัดการน้ำภายในคลองระบายน้ำหลากให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๗ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๓

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาข้างต้น ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่ เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของงานก่อสร้าง และสามารถควบคุมบริหารจัดการน้ำได้อย่างสมบูรณ์

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

๔.๑.๑ บรรเทาอุทกภัยตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และลดระดับความลึกของน้ำที่ท่วมลงได้ ประมาณ ๑.๙ - ๒.๕ ล้านไร่ต่อปี

๔.๑.๒ เพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านการเกษตรในอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ และอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ๒๒๙,๑๓๘ ไร่

๔.๑.๓ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค (ความจุคลอง ๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร) ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ๒ ฝั่งคลองระบายน้ำหลาก ครอบคลุมพื้นที่ ๔๘ ตำบล ๓ เทศบาล ๓๖๒ หมู่บ้าน

๔.๑.๔ คลองระบายน้ำหลากสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำเลียบตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา

๔.๑.๕ ถนนบนคันคลองระบายน้ำหลากทั้ง ๒ ฝั่ง ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอำเภอบางบาลและอำเภอบางไทร ทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น และลดต้นทุนในด้านโลจิสติกส์

๔.๑.๖ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

๔.๒ ผลกระทบ

การดำเนินการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะทำให้เกิดผลกระทบต่อที่ดินและทรัพย์สินของราษฎร จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๔๗ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒,๗๘๖ - ๐ - ๗๙.๐๖ ไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามมาตรการในการจ่ายค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน ตามที่กำหนดในแผนงานโครงการแล้ว

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จะดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับ ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ ๒๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ ในคราวการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖.๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) เป็น ๑๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๓) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๒๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้กรมชลประทานดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ “ข้อ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖) ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) เป็น ๑๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๓) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๒๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th