



กวค. 229
วันที่ 24 ต.ค. 68
เวลา 16.25



ที่ กษ ๐๓๓๐/๘๕๐๙๕

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ และขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๓๘๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๗๔๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๑๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕. บันทึกกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๗/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๖. บันทึกกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๗/๒๑๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๗. บันทึกกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๗/๗๔๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๗/๑๑๘๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ และขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๙) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แผนการดำเนินงานโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อผันน้ำจากลำน้ำแม่แตงและอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา ปริมาณ ๑๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการการใช้น้ำของราษฎร ทั้งในด้านการเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง ๑

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง ๒

๑.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง ๓

๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติวงเงินก้อนนี้ผูกพันและระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินก้อนนี้ผูกพันรวมทั้งสิ้น ๓,๑๗๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาก้อนนี้ผูกพัน พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง ๔

๑.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพัน จำนวน ๓ ครั้ง จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๐ รายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง ๕, ๖ และ ๗ ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	รายการ	วันที่อนุมัติ	วงเงินก้อนนี้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาก่อนนี้ (ปีงบประมาณ)
๑	อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔	๓,๑๗๓.๖๒๕๐	๒๕๕๙ - ๒๕๖๕
๒	อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ ๒	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖		๒๕๕๙ - ๒๕๖๘
๓		๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘		๒๕๕๙ - ๒๕๗๐

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันจากวงเงินงบประมาณ ๓,๑๗๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓,๘๗๗,๕๐๑,๙๑๑.๕๓ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -

พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๔ ซึ่งจะส่งผลให้โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ และขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัต สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โปรดพิจารณานำเรื่องนี้ กราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อที่กรมชลประทานจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของกฎหมายต่อไป

๔. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเรื่องดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

๔.๑ กรมชลประทานได้จ้างบริษัท สยามพันธู์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัต สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๒๒/๒๕๕๙ (สพด.) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินสัญญา ๒,๑๓๓,๙๙๙,๔๖๐.๘๖ บาท (วงเงินสัญญาเดิม ๒,๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) อายุสัญญา ๑,๘๐๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ระยะเวลาทำงานเพิ่มตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นเวลา ๒๔๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และอนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้รับการช่วยเหลือกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ จำนวน ๘๒๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้ผลงานสะสมเพียงร้อยละ ๕๑.๐๕๐ กรมชลประทานจึงอนุมัติบอกเลิกสัญญากับบริษัท สยามพันธู์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๒ กรมชลประทาน ได้พิจารณาตรวจสอบปริมาณงานส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงานที่ต้องดำเนินงานซ่อมแซม แก้ไข หรือเพิ่มเติม เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการละเอียด โดยได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ราคาก่อสร้างที่เป็นปัจจุบัน โดยมีราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้างผู้รับจ้างรายใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๙๙,๙๙๙,๐๘๗.๑๕ บาท โดยราคางานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาวัสดุและราคาน้ำมันมีการปรับสูงขึ้น มีความจำเป็นต้องเพิ่มรายการงานสำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซม งานอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบที่ดำเนินงานไปแล้วตามสัญญาเดิม การแก้ไขแบบรูปรายการเพิ่มเติมในการติดตั้ง Steel Liner ภายในอุโมงค์ส่งน้ำและช่วงลอดใต้แม่น้ำปิง รวมถึงได้ดำเนินการทบทวนปริมาณงานส่วนที่เหลือตามรายการสัญญาเดิมและมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมปริมาณงานเพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างสอดคล้องกับแบบก่อสร้างและสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยา ดังนี้

๔.๒.๑ เพิ่มรายการงานสำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซม งานอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบที่ดำเนินงานไปแล้วตามสัญญาเดิม เพื่อให้งานก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสภาพอุโมงค์ส่งน้ำ D&B ตั้งแต่ กม.๑๓+๖๐๐ ถึง กม.๑๔+๘๑๒, งานขุดเจาะอุโมงค์ด้วยเครื่องจักร, งานเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ, งานอัดฉีดของผสม (Grouting) ในอุโมงค์, งานเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสภาพอุโมงค์ TBM ตั้งแต่ กม.๒๐+๘๘๘ ถึง กม.๒๕+๔๒๖, งานตรวจวัดการยุบตัวของอุโมงค์ (Deformation), งานฝังกลบหัวเจาะ TBM, งานรื้อรางรถไฟ ท่อน้ำ และสายไฟ พร้อมตัดลอกตะกอน และงานสูบน้ำระหว่างงานสำรวจตรวจสอบสภาพและเตรียมความพร้อม อุโมงค์ที่ดำเนินการไปแล้ว โดยมีราคากลางในการดำเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๐๖๗,๖๘๖.๖๔ บาท

๔.๒.๒ การแก้ไขแบบรูปรายการเพิ่มเติมในการติดตั้ง Steel Liner ภายในอุโมงค์ส่งน้ำ และช่วงลอดใต้แม่น้ำปิง เพื่อป้องกันการรั่วซึมของแม่น้ำปิงช่วงที่อุโมงค์ส่งน้ำลอดผ่าน (กม. ๑๓+๖๖๘.๔๖๕ ถึง กม. ๑๕+๗๑๗.๖๕๒) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สภาพแวดล้อมและสภาพลำน้ำของแม่น้ำปิงเปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนท่อ Steel Liner ช่วงอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำปิง เป็นท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓.๘๕ เมตร หนา ๒๕ มิลลิเมตร และใช้รูปแบบการขุดระเบิดอุโมงค์แบบ Top Heading ก่อนทำการ Benching ในภายหลัง โดยกรมได้อนุมัติแบบที่แก้ไขเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ โดยมีราคากลางในการดำเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๓,๖๕๓,๙๒๗.๗๕ บาท

๔.๒.๓ เพิ่มเติมรายการและปริมาณงานที่ไม่ปรากฏในสัญญาเดิม แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแบบก่อสร้าง ได้แก่ งานระบบไฟฟ้าอาคารสูบน้ำออกจากอุโมงค์ลอดแม่น้ำปิง งานระบบป้องกันฟ้าผ่า และงานระบบไฟฟ้าอุโมงค์เข้า - ออกหมายเลข ๔ โดยมีราคากลางในการดำเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๘๑๙.๔๑ บาท

๔.๒.๔ ทบทวนปริมาณงานส่วนที่เหลือตามรายการสัญญาเดิม พบว่า มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมปริมาณงานเพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยา เนื่องจาก ในการดำเนินงานอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด สัญญาที่ ๒ ในช่วงที่ผ่านมาพบปัญหาสภาพธรณีวิทยามีความแปรปรวนค่อนข้างมาก มีลักษณะรอยเลื่อนทำให้หินมีรอยแตกและผุพังมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานขุดระเบิดอุโมงค์ (D&B) ไม่สามารถระเบิดให้ได้รูปร่างตามที่กำหนดและมีส่วนที่เกินจากแนวขอบอุโมงค์ (Overbreak) ค่อนข้างมาก จึงทำให้ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น เช่น งานขุดระเบิดอุโมงค์ (D&B), งานคอนกรีตพ่น (Shotcrete) ส่วนของ Overbreak เป็นต้น อีกทั้งมีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณงานเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอุโมงค์ส่งน้ำและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting), งานค้ำยันคานเหล็กโค้ง (Steel Arch) เป็นต้น และประกอบกับสภาพธรณีวิทยาในพื้นที่ก่อสร้างมีความแปรปรวนค่อนข้างมากและมีน้ำใต้ดินในอุโมงค์เกินกว่าที่ได้ประเมินไว้เดิม จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณงานเจาะสำรวจเพื่อช่วยให้การดำเนินงานก่อสร้างสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยา เช่น งานเจาะสำรวจล่วงหน้า, งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & pilot hole) (หินแข็ง), งานเจาะสำรวจดินและงานตอกทดสอบ (ความลึก ๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ เมตร), งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test) เป็นต้น โดยมีราคากลางในการดำเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๖,๘๘๘,๘๘๓.๖๓ บาท

โดยสามารถสรุปรายละเอียดราคากลางสำหรับการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ได้ดังนี้

ค่างานคงเหลือตามสัญญาเดิม (ราคากลางใหม่)	๒,๒๑๓,๘๓๒,๖๕๓.๓๕	บาท
- ค่างานที่เหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาเดิม	๒๗๖,๓๓๖,๕๘๗.๗๒	บาท
- ค่างานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม (เพิ่มปริมาณงานจากสัญญาเดิม)	๑,๙๐๖,๘๘๘,๘๘๓.๖๓	บาท
- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	๓๐,๖๐๗,๑๘๒.๐๐	บาท
ค่างานใหม่ที่เพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ (ราคากลางใหม่)	๕๘๖,๑๖๖,๔๓๓.๘๐	บาท
- ค่างานกิจกรรมงานสำรวจ ตรวจสอบสภาพ และเตรียมความพร้อม อุโมงค์ที่ดำเนินการไปแล้ว	๘๒,๐๖๗,๖๘๖.๖๔	บาท
- ค่างานท่อ Steel Liner ช่วงอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำปิง	๕๐๓,๖๕๓,๙๒๗.๗๕	บาท
- ค่างานระบบไฟฟ้าอาคารสูบน้ำ, งานระบบป้องกันฟ้าผ่า และงานระบบไฟฟ้าอุโมงค์เข้า - ออกหมายเลข ๔	๔๔๔,๘๑๙.๔๑	บาท
รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	๒,๗๙๙,๙๙๙,๐๘๗.๑๕	บาท

๔.๓ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๐๗/๑๑๘๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แจ้งว่า สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า หากกรมชลประทานได้ตรวจสอบผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และปริมาณงานส่วนที่คงเหลือ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอย่างละเอียดถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ก็เห็นชอบความเหมาะสมของราคา รายการอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด สัญญาที่ ๒ ในวงเงิน ๒,๗๙๙,๙๙๙,๐๘๗.๑๕ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๔,๕๑๓,๖๖๑ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒,๖๙๕,๔๘๕,๔๒๖.๑๕ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - พ.ศ. ๒๕๗๔ และเมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑,๐๗๗,๕๐๒,๘๒๔.๓๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๗๓,๕๐๑,๙๑๑.๕๓ บาท แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ และมีระยะเวลาเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาที่ผูกพันจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๔ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณ ทราบ และดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป

๔.๔ เนื่องจากการขออนุมัติขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้าง ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๔ มีระยะเวลาที่ผูกพันเกินกว่าระยะเวลาดำเนิน

โครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ตามสิ่งที่อ้างถึง ๓ กรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เป็น ๒๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เป็น ๒๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อสร้างฝูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัต สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากวงเงิน ๓,๑๗๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓,๘๗๗,๕๐๑,๙๑๑.๕๓ บาท โดยให้กรมชลประทานใช้วงเงินราคากลาง จำนวน ๒,๗๙๙,๙๙๙,๐๘๗.๑๕ บาท เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรวมทั้งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการฝูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๔

๕. ประโยชน์และผลกระทบ

เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จตามที่ได้กำหนดแล้ว โครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยจะช่วยให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการการใช้น้ำของราษฎร ทั้งในด้านการเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนต่อไป

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

กรมชลประทานโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อไป

๗. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๐๗/๑๑๘๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ แจ้งว่า สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า หากกรมชลประทานได้ตรวจสอบผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และปริมาณงานส่วนที่คงเหลือ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอย่างละเอียดถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ก็เห็นชอบความเหมาะสมของราคา รายการอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัต สัญญาที่ ๒ ในวงเงิน ๒,๗๙๙,๙๙๙,๐๘๗.๑๕ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๔,๕๑๓,๖๖๑ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒,๖๙๕,๔๘๕,๔๒๖.๑๕ บาท ฝูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - พ.ศ. ๒๕๗๔ และเมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่าย

ไปแล้ว ...

ไปแล้ว จำนวน ๑,๐๗๗,๕๐๒,๘๒๔.๓๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๗๗,๕๐๑,๙๑๑.๕๓ บาท แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และขยายระยะเวลาการอนุมัติผู้กผันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่อนที่ผู้กผันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ และมีระยะเวลาเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้กผันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้กผันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนที่ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบ และดำเนินการทำสัญญาก่อนที่ผู้กผันตามขั้นตอนต่อไป

๘. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๘.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

(๔) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๘.๒ ระเบียบว่าด้วยการก่อนที่ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อนที่ผู้กผันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการดังต่อไปนี้

“(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนที่ผู้กผันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้กผันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน”

๙. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้


๙.๑ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็น ๒๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙.๒ อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อนที่ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แดง - แม่จิด สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากวงเงิน ๓,๑๗๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓,๘๗๗,๕๐๑,๙๑๑.๕๓ บาท โดยให้กรมชลประทานใช้วงเงินราคากลาง จำนวน ๒,๗๙๙,๙๙๙,๐๘๗.๑๕ บาท เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

๙.๓ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัต สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก  ร้อยเอก

(ธรรมนัส พรหมเผ่า)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th