

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๓.๕/๗๕/๗๗



กค. ๖๐.๙
วันที่ ๒๖ มี.ย. ๖๙
เวลา ๑๔.๐๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4678
รับที่(อีเมล)
วันที่ 23 ส.ย. 2569 เวลา 10.18

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโปล้ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๕๕๓๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโปล้ จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาทบวงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโปล้ จังหวัดระยอง ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโปล้ จังหวัดระยอง จากเดิม ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

๒. อนุมัติให้ขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโปล้ จังหวัดระยอง จากกรอบวงเงินโครงการเดิม ๓,๕๖๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๒๙๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน สามารถดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโปล้ จังหวัดระยอง สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน การอุปโภค - บริโภค และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แนบรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต้องงบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโปล้ จังหวัดระยอง จากเดิม ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญกับการควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Low Nithan

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองการเงินการคลังภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th