



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๓๔๑

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ร.ว. 60.2
วันที่ 21 พ.ค. 69
เวลา 09.30 น.

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๙๕๓๑

ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง จากเดิม ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

๒. อนุมัติให้ขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง จากกรอบวงเงินโครงการเดิม ๓,๕๖๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๒๙๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนที่จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลในคลองโพธิ์ตลอดทั้งปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ อนุมัติดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๓,๕๖๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ประกอบกับค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน และราคาค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผล

/ตามบัญชี...

ตามบัญชีที่กรมชลประทานได้อนุมัติไว้เดิมมีการปรับอัตราเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินโครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง จากเดิมระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๕๖๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๔,๒๙๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เห็นควร ให้กรมชลประทานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีรองรับตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะเร่งรัด ดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน ในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งผลประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชน จะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๔๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th