



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๗/๒๑๒๒



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

กค. ๖๐.3
วันที่ 25 พค ๖9
เวลา 14.30

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๙๕๓๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลา
และขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของการขออนุมัติขยายระยะเวลา
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง จากเดิม ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น
๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับวงเงิน
งบประมาณให้หารือกับสำนักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า
กรมชลประทานควรมีแผนการติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่คงเหลือให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ได้ขยายไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำเนินงานที่ล่าช้า และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการเพิ่มแหล่งเก็บกัก
น้ำต้นทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตร
รวมถึงบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒-๒๘๐๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๐๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail : wannapa@nesdc.go.th