

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๒/๕๔๗๗



ภาค. 60.5
วันที่ 14 พ.ค. 69
เวลา 16.00

สลด. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕3303/69

18 พ.ค. 2569 เวลา 15.46 น.



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๔๔๔ ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๙๕๓๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี (สลด.) ได้แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลา และขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง จากเดิม ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และขยายกรอบวงเงินงบประมาณจากเดิม ๓,๖๕๑.๖๒ ล้านบาท เป็น ๔,๒๙๑.๖๒ ล้านบาท จึงไม่ขัดข้องตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ขอให้กรมชลประทาน ดำเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน รวมทั้งดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อจ่ายค่าทดแทน ที่ดินและทรัพย์สินให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินโครงการที่ได้กำหนดไว้โดยเร็ว ให้สามารถสนับสนุน และรองรับการขยายตัวและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยันต์ เมืองสง)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๒๒๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onwr.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวอุทุมพร เกตุบท โทรศัพท์ ๐๙ ๔๕๕๘ ๒๔๙๕