



ภาค. 60
วันที่ 11 พ.ค. 69
เวลา 9.10

ที่ กษ ๐๓๓๐/๖๖๕๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

ศ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๒๑๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖ ๔๕๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบพิจารณา

๓. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงิน
โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้
นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ (๙) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์) กำกับการบริหารราชการ (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง มีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ
และกรอบวงเงินทั้งโครงการเกินกว่าที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ จึงขอเสนอ
คณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและขยายกรอบวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเข้าข่ายเรื่องที่จะให้
นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศตามร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี โปรดพิจารณาเสนอ
เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง
ให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนที่สุด เพื่อกรมชลประทานจะสามารถดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้
จังหวัดระยอง ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๓. สำระสำคัญ ...

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง มีแผนการดำเนินโครงการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) กรอบวงเงินโครงการ ๓,๕๖๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนความจุเก็บกักปกติ ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน ๓๐,๐๐๐ ไร่ ในเขตตำบลเขาน้อย ตำบลห้วยทับมอญ ตำบลชำฆ้อ และตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ ๑,๕๐๐ ครัวเรือน

๓.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการเชื่อมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๙๙๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดทำ ดังนี้

๓.๓.๑ งานจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานต่างๆ และได้ดำเนินการสำรวจปักหลักเขตกันเขตรังวัดที่ดิน ตรวจสอบที่ดินทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จัดทำบัญชีจ่ายค่าทดแทนที่ดิน และทรัพย์สิน และอนุมัติบัญชีพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันมีผลการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ดังนี้

รายการ	แปลง	เนื้อที่ (ไร่)	หมายเหตุ
ที่ดินที่ต้องจัดหาทั้งสิ้น	๗๒๙	๗,๘๗๐-๐-๘๖	จ่ายค่าที่ดินแล้ว
ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายค่าชดเชยแล้ว)	๓๙๔	๓,๙๓๘-๐-๓๔	๑,๖๕๒,๒๖๙,๖๗๖.๘๒ บาท คิดเป็น ๕๑.๑๕๔ %
มีบัญชีพร้อมจ่าย (คงเหลือ)	๓๓๕	๓,๙๓๒-๐-๕๒	

สำหรับการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างในส่วนที่เหลือ กรมชลประทาน คาดว่าจะจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๓.๓.๒ งานก่อสร้าง ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(๑) งานจ้างก่อสร้างเชื่อมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง กรมชลประทานได้ว่าจ้างกิจการค้าร่วม ซีเอ็ม-อาร์ที ประกอบด้วย บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด และ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๐/๒๕๖๖ (สพด.) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ วงเงินค่าจ้างก่อสร้าง ๙๔๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๘๖.๑๖๔ (วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙) คาดว่าจะแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า โดยเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เต็มความจุทั้งหมด

(๒) ค่าใช้จ่าย ...

(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าขยายเขตไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๔๔.๐๑๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๓.๓ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และปัญหาอุปสรรค

(๑) ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

การจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิมไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท (ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระยอง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธินอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ในท้องที่ตำบลเขาน้อยและตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) และกำหนดราคาค่าทดแทนต้นไม้และผลไม้มตามบัญชีที่กรมชลประทานได้อนุมัติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นจำนวน ๓ ชนิด (ราคาต้นไม้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์ดี ต้นละ ๑๘,๔๗๐ บาท (เดิม ๘,๐๐๐ บาท) ต้นปาล์ม น้ำมัน ต้นละ ๕,๘๐๐ บาท (เดิม ๕,๐๐๐ บาท) ต้นมังคุด ต้นละ ๕,๗๑๐ บาท (เดิม ๓,๐๐๐ บาท) ส่งผลให้ค่าที่ดิน เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินเพิ่มขึ้น ๗๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ตาราง : เปรียบเทียบกรอบวงเงินโครงการ เดิม/ใหม่ (ล้านบาท)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (เดิม)	วงเงิน (ใหม่)	เพิ่ม / ลด
๑	ค่าที่ดิน	๒,๕๐๐.๐๐	๓,๒๓๐.๐๐	+ ๗๓๐.๐๐
๒	ค่าก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	๙๖๖.๖๒	๙๖๖.๖๒	-
๓	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	-
๔	ค่าใช้จ่ายตามแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	๘๕.๐๐	๘๕.๐๐	-
รวม		๓,๕๖๑.๖๒	๔,๒๙๑.๖๒	+ ๗๓๐.๐๐

(๒) ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน

การจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างได้ดำเนินการจัดหาที่ดินตามมติ คณะรัฐมนตรี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน และทรัพย์สิน แต่เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและทรัพย์สินไม่เพียงพอตามแผนงาน จึงไม่สามารถจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตามแผนงาน โครงการเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการ

(๓) กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนความจุเก็บกักปกติ ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน ๓๐,๐๐๐ ไร่ ในเขตตำบลเขาน้อย ตำบลห้วยทับมอญ ตำบลชำฆ้อ และตำบลน้ำเป็น อำเภอลำชะเมา จังหวัดระยอง ราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ ๑,๕๐๐ ครัวเรือน และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรในอำเภอลำชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน ๐.๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนความจุเก็บกักปกติ ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน ๓๐,๐๐๐ ไร่ ในเขตตำบลเขาน้อย ตำบลห้วยทับมอญ ตำบลชำฆ้อ และตำบลน้ำเป็น อำเภอลำชะเมา จังหวัดระยอง ราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ ๑,๕๐๐ ครัวเรือน

๔.๒ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรในอำเภอลำชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน ๐.๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

๔.๓ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จะดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับ ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ ๔,๒๙๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในคราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง จากเดิม ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และขยายกรอบวงเงินงบประมาณจากเดิม ๓,๕๖๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๒๙๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาทบทุนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง ดังนี้

๘.๑ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

๘.๒ อนุมัติให้ขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง จากกรอบวงเงินโครงการเดิม ๓,๕๖๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๒๙๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัชรพล ขาวขำ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐ (นฤพนธ์)

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th