

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๓๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๓๐/๑๓๒๔๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้นำเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ส่วนความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้ว ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร (โครงการฯ) ออกไปอีก ๔ ปี เนื่องจากเกิดปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง รวมทั้งมีการปรับปรุงแบบก่อสร้างเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานระบบบริหารจัดการการระบายน้ำของโครงการฯ จะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ได้ก่อน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๑ สำหรับการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ - พ.ศ. ๒๕๗๓ จะเป็นงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น เช่น งานปรับปรุงทัศนียภาพ งานถนนบำรุงรักษาคันคลองระบายน้ำหลาก ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่อธิบดีกรมชลประทานชี้แจง

๒. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เร่งรัดดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ โดยจะไม่ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวออกไปอีก ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เร่งรัดการดำเนินงานระบบบริหารจัดการการระบายน้ำของโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยด่วนเป็นลำดับแรก เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกน้ำหลากของประชาชนโดยเร็ว

/๓. ให้กระทรวง ...

๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ยศพรรณี), ๑๕๐๔ (สมจิตร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๔๑๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๓๘๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๖๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๗/๔๓๘๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๑๒๐๙๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙
๖. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๘/๑๑๐๙๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลอง
ระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ทราบ ดังนี้

-
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
 ๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ๗. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ๘. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 ๙. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 ๑๐. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ