

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๒๕๓๘๘, ๒๕๓๘๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน เลขา - สดก., ผู้ว่า - ตผ.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๓๘๐๒, ๒๕๓๘๐๕
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลา
และขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการ
คลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ส่วนความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้ว ความละเอียด
ปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล -
บางไทร (โครงการฯ) ออกไปอีก ๔ ปี เนื่องจากเกิดปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง
รวมทั้งมีการปรับปรุงแบบก่อสร้างเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานระบบบริหารจัดการการระบายน้ำ
ของโครงการฯ จะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ได้ก่อน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๑ สำหรับการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ - พ.ศ. ๒๕๗๓
จะเป็นงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น เช่น งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานถนนบำรุงรักษาคันคลองระบายน้ำหลาก
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่อธิบดีกรมชลประทานชี้แจง

๒. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมชลประทาน) เร่งรัดดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้
โดยจะไม่ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวออกไปอีก ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน)
เร่งรัดการดำเนินงานระบบบริหารจัดการการระบายน้ำของโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยด่วนเป็นลำดับแรก
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประชาชนโดยเร็ว

๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทรีไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทรีไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ยศพรรัตน์), ๑๕๐๔ (สมจิตร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. สำเนาหนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๓๐/๑๓๒๔๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๔๑๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๓๘๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๖๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๗/๔๓๘๓
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๑๒๐๙๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙
๗. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๘/๑๑๐๙๓
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙