

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๔๔๓



ก.ธ. 19๕5
29 ก.ย. 69
11.30น

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8734
รับที่(อีเมล)
วันที่ 29 ก.ย. 2569 เวลา 10.45

จัดเข้าวาระ..... 29 ก.ย. 2569

พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณาเพิ่มเติม

เรื่องที่ ๑๘

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๒๒๙๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้างมีความล่าช้า และพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารสิทธิในการครอบครองเขตทางหลวง ประกอบกับมีความจำเป็นต้องก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งและปรับปรุงคันกันน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการและอาคารประกอบให้มีความมั่นคงแข็งแรง รวมทั้งปรับแบบก่อสร้างเพิ่มเติมให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่และให้การควบคุมบริหารจัดการน้ำภายในคลองระบายน้ำหลากให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในกำหนดเวลาตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๒) ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสามารถดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทรฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบให้ทบวณมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทรฯ จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) เป็น ๑๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๓) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๒๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงเกษตร

และ ...

และสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำนึงถึงประเด็นความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th