

กวด. 146.3
19/08.69
11.00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล) 8707
วันที่ 9 ก.ย. 2569 เวลา 8.03

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๖๔๕

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามเป็นประกอบเรื่องเพื่อ ทิชากรณฯ เพิ่มเดิม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๑๕๘

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๒๒๙๒

ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙

จัดเข้าวาระ..... 29 ก.ย. 2569

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) เป็น ๑๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๓) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๒๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ อนุมัติดำเนินการโครงการฯ กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เพื่อผันน้ำเสี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะบริเวณจุดแคบสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) และเพิ่มกรอบวงเงินโครงการ เป็น ๒๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้างลำช้าและอยู่ระหว่าง กรมทางหลวงตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนในเขตทางหลวง ประกอบกับ มีการปรับปรุงแบบก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่และเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของคลองระบายน้ำ และจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งและคันกันน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ

/และอาคาร...

และอาคารประกอบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงบริเวณปากคลองระบายน้ำหลากและปรับปรุงคันกันน้ำให้แข็งแรงมากขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เดิม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) เป็น ๑๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๓) ภายในกรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๒๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ เห็นสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะเร่งรัด ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ตลอดจนประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th