

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๗/๔๓๘๓



ว.ค. ๑๙๘-๒
วันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๙
เวลา ๑๓:๔๐

สสค. (eMail)
ส่ง : กวค.
รับที่ : ๘8658/69
28 ก.ย. 2569 เวลา 13.19 น.



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๒๒๙๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) เป็น ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๓) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๒๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กรมชลประทานควรมีแผนการติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่คงเหลือให้แล้วเสร็จตามแผนและระยะเวลาที่ได้ขอขยายในครั้งนี เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานล่าช้า และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง นอกจากนั้นการดำเนินโครงการต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และ มาตรฐานของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๐๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail : wannapa@nesdc.go.th