

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)



คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)

ของ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ : บทสรุปผู้บริหาร	๑
ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลส่วนราชการ	๒
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๒
๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง	๒
๒.๑ หน่วยงานในความรับผิดชอบ	๒
๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ	๓
๒.๓ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์	๓
๒.๔ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๔
ส่วนที่ ๓ : ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	๕
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐	
ส่วนที่ ๔ : การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล	๖
๔.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	
๑) วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล	๙
๒) ข้อมูลโครงการที่ตรวจติดตาม	๙
๓) สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล	๑๐
๓.๑) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	๑๐
๓.๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของ แผนงาน/โครงการ	๑๑
๔.๒ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	๕๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	
๑) วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล	๕๕
๒) ข้อมูลโครงการที่ตรวจติดตาม	๕๖
๓) สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล	๕๗
๓.๑) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	๕๗
๓.๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของ แผนงาน/โครงการ	๕๙

	หน้า
ส่วนที่ ๕ : สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ	๖๖
๕.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๖๗
๕.๒ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๖๙
ส่วนที่ ๖ : อื่นๆ ตามที่เห็นควรเพิ่ม	๖๙
ส่วนที่ ๗ : การลงนามรับรองรายงาน	๗๐
ส่วนที่ ๘ : เอกสารประกอบ (รายละเอียดตามแผ่นซีดีที่แนบ)	
ภาคผนวก :	
ภาคผนวก ก : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	
ภาคผนวก ข : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

ส่วนที่ ๑ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละภารกิจของส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ ๒) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ส่วนราชการ ได้แก่ ๑) กรมชลประทาน ๒) กรมพัฒนาที่ดิน ๓) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ ๔) กรมประมง โดยแบ่งการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลโครงการเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ (๓๐ เม.ย.๖๑) และครั้งที่ ๒ (๒๘ ก.ย.๖๑)

การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ครั้งที่ ๑) ประกอบด้วย ๑) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลพบว่า การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ของส่วนราชการดังกล่าว ข้างต้น ส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ส่งผลให้เกษตรกร ชุมชน ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และสร้างความมั่นคงด้านอาชีพทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการติดตามและประเมินผลเป็นเพียงส่วนหนึ่ง เนื่องจากบางโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ทั้งแผนงาน สำหรับแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ส่งผลให้ปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายลดน้อยลง อีกทั้งยังมีการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง เพื่อให้แรงงานประมงมีความปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ในเรือประมง แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยังมีการบูรณาการในระดับพื้นที่ไม่ชัดเจน ประกอบกับปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวม

๒) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ยังมีปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงาน พบว่าปัจจุบันยังมีความคลาดเคลื่อน และการประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่ยังมีน้อย

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลส่วนราชการ

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง

๒.๑ หน่วยงานในความรับผิดชอบ

ด้วยพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ บัญญัติให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือของส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๕ ส่วนราชการ ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖, (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็น ๓ กลุ่ม และกลุ่มส่วนราชการที่ไม่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจตามกฎหมายกระทรวง จำนวน ๑ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) กรมการข้าว
- ๒) กรมประมง
- ๓) กรมปศุสัตว์
- ๔) กรมวิชาการเกษตร
- ๕) กรมหม่อนไหม

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ประกอบด้วย ๔ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) กรมชลประทาน
- ๒) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- ๓) กรมพัฒนาที่ดิน
- ๔) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ๒) กรมส่งเสริมการเกษตร
- ๓) กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มส่วนราชการที่ไม่อยู่ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๒) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- ๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

๒.๒.๑ วิสัยทัศน์

ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน

๒.๒.๒ พันธกิจ

- ๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
- ๒) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- ๓) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
- ๔) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

๒.๓ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์

๒.๓.๑ เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อสร้างความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร สามารถพึ่งตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้
- ๒) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
- ๓) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์
- ๔) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

๒.๓.๒ เป้าหมาย

- ๑) ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นที่ระดับ ๘๕ ในปี ๒๕๖๔
- ๒) เกษตรกรมีรายได้เงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาท/ครัวเรือน ในปี ๒๕๖๔
- ๓) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี
- ๔) จำนวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี
- ๕) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเพิ่มขึ้น

๒.๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

- ๑.๑) ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑.๒) เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร
- ๑.๓) ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
- ๑.๔) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ
- ๑.๕) สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

- ๒.๑) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด
- ๒.๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
- ๒.๓) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
- ๒.๔) จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร
- ๒.๕) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
- ๒.๖) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
- ๒.๗) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๘) ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

- ๓.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร
- ๓.๒) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- ๓.๓) ส่งเสริมการนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน

- ๔.๑) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
- ๔.๒) ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๔.๓) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ๔.๔) บริหารจัดการพื้นที่ทำกินทางการเกษตร
- ๔.๕) สร้างภูมิคุ้มกันการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

- ๕.๑) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และกระบวนการทำงาน
- ๕.๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

๒.๔ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน ๑๕ ส่วนราชการ) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๙,๐๕๖.๐๓ ล้านบาท ในทุกแผนงาน/โครงการ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๓๘,๕๕๘.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๓ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จำนวน ๔๓,๖๘๕.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๙,๒๑๕.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๙ และรายจ่ายลงทุน ๕๕,๓๗๐.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๙,๓๔๓.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๓ (ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, กรมบัญชีกลาง)

ส่วนที่ ๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) และ (ครั้งที่ ๒)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) และ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐)

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๓๓๖๒๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ซึ่งในการรายงานดังกล่าว ไม่ปรากฏข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

ปัจจุบัน รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ส่วนที่ ๔ การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๔.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๒ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๔ การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัดเป็นสำคัญ สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญที่ส่วนราชการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ซึ่ง ค.ต.ป. ได้มอบหมายให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ดำเนินการจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่

๑) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย

๒) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีการกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ (๓๐ เม.ย.๖๑) และครั้งที่ ๒ (๒๘ ก.ย.๖๑) ซึ่งในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ครั้งที่ ๑) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่

๑. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

(โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแนบไว้ในส่วนที่ ๘ เอกสารประกอบ)

๔.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑) วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๑.๑) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด

๑.๒) เพื่อให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒) ข้อมูลโครงการที่ตรวจติดตาม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดินตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหาแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ

ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ ดังนี้

- ๑) เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตชลประทาน จำนวน ๓๐๙,๔๗๕ ไร่
- ๒) บริหารการส่งน้ำ ระบายน้ำ และบำรุงรักษาระบบชลประทาน จำนวน ๒๔.๗๘ ล้านไร่
- ๓) เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท จำนวน ๑๗๓ แห่ง
- ๔) สนับสนุนแหล่งน้ำให้โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๘๗ แห่ง
- ๕) ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ จำนวน ๐.๔๒ ล้านไร่
- ๖) เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำชุมชน จำนวน ๗ แห่ง
- ๗) เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บ่อ
- ๘) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑๖๖ แห่ง
- ๙) เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๓๙ แห่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๓๙,๘๘๐.๕๘ ล้านบาท ซึ่งมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เหลือได้รับจัดสรรสุทธิ ๓๘,๖๖๙.๔๔ ล้านบาท โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ ๑) กรมชลประทาน ๒) กรมพัฒนาที่ดิน และ ๓) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลจากการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พบว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยสามารถแก้ไขปัญหาแล้ง น้ำท่วม ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน การขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมถึงการรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ แต่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง เนื่องจาก

บางโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานดังกล่าว มีระยะเวลาการดำเนินการมากกว่า ๑ ปี จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ทั้งแผนงาน

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๔,๖๓๘.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๘ จากงบประมาณที่เหลือได้รับจัดสรร มีรายละเอียด ดังนี้

๑) กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรจำนวน ๓๗,๒๕๓.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๓,๒๙๖.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๘

๒) กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๓๗๕.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๓๐๖.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๑

๓) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับจัดสรรจำนวน ๔๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๔.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑

๓) สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๓.๑) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

กรมชลประทาน

- ๑) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี
- ๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี
- ๓) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น
- ๔) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝั่งขวา ฝ่ายชนบท จังหวัดขอนแก่น
- ๕) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ๖) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอลาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา

กรมพัฒนาที่ดิน

- ๗) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดอุดรธานี
- ๘) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- ๙) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน : กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุดรธานี

โดยมีผลการติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้

(๑) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี

กรมชลประทานได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน เริ่มการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่การดำเนินงานโครงการได้ถูกระงับไปก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการชลประทานไม่เพียงพอ จนกระทั่งปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอและทำให้

ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์สามารถส่งให้กับพื้นที่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มากขึ้น รวมถึงราษฎรพื้นที่ได้เรียกร้องให้พิจารณาดำเนินการโครงการ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานโครงการ ๙ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๑) ในกรอบวงเงินของโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการเป็น ๑๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๖) ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านคลองนาพง หมู่ ๗ ตำบลผาจุ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยเขื่อนหัวงาน ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ควบคุมด้วยบานระบายแบบบานโค้ง ขนาด ๑๒.๕๐ x ๑๑.๕๐ เมตร จำนวน ๗ บาน ระบายน้ำได้สูงสุด ๓,๓๔๔ ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบส่งน้ำ และระบายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๔๘๑,๔๐๐ ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการฯ ดังนี้

๑) เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอรอน อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๒) เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ประมาณ ๔๘๑,๔๐๐ ไร่ (พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน ประมาณ ๓๐๔,๐๐๐ ไร่ และส่งน้ำสนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ำจากเดิมโดยการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง ประมาณ ๑๓๔,๘๐๐ ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำรี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ ๔๒,๖๐๐ ไร่)

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นราษฎรในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอรอน อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอศรีสัชชนาลัย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพรมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

● รายละเอียดและลักษณะของโครงการ

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุตั้งอยู่ในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านคลองนาพง หมู่ ๗ ตำบลผาจุ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณพิกัดที่ ๔๗ QPV๓๔๗๕๑๗ ระวางหมายเลข ๕๐๔๔ ประกอบด้วย

- เขื่อนทดน้ำ บานระบายแบบโค้งจำนวน ๗ บาน ขนาด ๑๒.๕๐ เมตร x ๑๑.๕๐ เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด ๓,๓๔๔ ลบ.ม./วินาที

- คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ยาว ๑๑๔ กิโลเมตร คลองส่งน้ำสายขอย ๘ สาย รวมความยาว ๓๙๓ กิโลเมตร และคลองระบายน้ำ ๗๑ สาย รวมความยาว ๕๐๘ กิโลเมตร พื้นที่ชลประทานรวม ๒๗๕,๗๐๐ ไร่ ปตร.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา บานระบายแบบบานโค้ง ๑ บาน ขนาด ๖ เมตร x ๖.๕๐ เมตร ส่งน้ำได้ ๓.๙ ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

- คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว ๗๕ กิโลเมตร คลองส่งน้ำสายขอย ๙๒ สาย รวมความยาว ๓๗๗ กิโลเมตร และคลองระบายน้ำ ๖๕ สาย รวมความยาว ๓๑๕ กิโลเมตร พื้นที่ชลประทานรวม ๒๐๕,๗๐๐ ไร่ ปตร. ปากคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย บานระบายแบบบานโค้ง ๑ บาน ขนาด ๖ เมตร x ๖ เมตร ส่งน้ำได้ ๓.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

• การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

โครงการเขื่อนทด่น้ำผาจุได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. (เฉพาะงบลงทุน) ภายใต้แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๘๗๕.๕๓ ล้านบาท และหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ได้รับจัดสรรสุทธิ ๒,๙๖๑.๑๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๒.๒๒ ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ : ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรรสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) (ล้านบาท)				ผลการเบิกจ่าย สะสม (ล้านบาท)	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)
ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๑	ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑	
๔,๘๗๕.๕๓	๑,๙๕๗.๔๙	๒๖๗.๕๓	๒.๕๓	๗๓๓.๖๒	๑,๔๓๒.๒๒	๑,๕๒๘.๙๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๔.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๙ ซึ่งต่ำกว่าที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๑ เนื่องจากการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญาทำให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้าง เกษตรกรบางรายมีการร้องเรียน เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับค่าชดเชยในการเวนคืนที่ดินที่ไม่เท่าเทียมกัน และกระบวนการขอเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างมีระยะเวลานานเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ประกอบกับยังไม่มีกระบวนการเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนผาจุสู่พื้นที่การเกษตร

(๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรมให้กับประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ที่จะต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่อยู่เดิม ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ โดยรัฐบาลได้ประกาศจะก่อสร้าง “เขื่อนสิริกิติ์” ที่บ้านผาซอ่ม ตำบลผาเลือด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุดรธานี เป็นผลให้ราษฎรต้องย้ายออกจากบริเวณอ่างเก็บน้ำ และไปจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านขึ้นที่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่อยู่บริเวณท้ายน้ำของเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ (Saddle Dam) ของเขื่อนสิริกิติ์ โดยเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนสิริกิติ์ และทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเพาะปลูกให้กับราษฎรในพื้นที่อพยพ โดยให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากอาคารระบายน้ำของเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ แต่ระบบส่งน้ำไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพื้นที่อพยพส่วนใหญ่ยังคงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และน้ำเพื่อเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน พร้อมระบบผันน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้

ดำเนินโครงการและอนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑เอ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

๑) เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภคของราษฎรในพื้นที่แปลงอพยพของเขื่อนสิริกิติ์ บริเวณอำเภอบ้านไร่ และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ ๕๓,๕๐๐ ไร่

๒) เพื่อเป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและมีรายได้เสริม

๓) เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ

๔) เพื่อเป็นการตอบแทนและชดเชยให้แก่ราษฎรที่อพยพจากพื้นที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ที่ขาดแคลนน้ำมากกว่า ๔๐ ปี

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นราษฎรในพื้นที่ ๙ ตำบล ภายในเขต ๒ อำเภอ คือ อำเภอบ้านไร่ และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นจำนวน ๖๐ หมู่บ้าน ๖,๘๕๖ ครอบครัวยุติการทั้งหมด จำนวน ๒๔,๕๐๑ คน

● รายละเอียดและลักษณะของโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี โดยพื้นที่ห้วยน้ำรีเขื่อนห้วยน้ำรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านกัวเคียน ตำบลจรม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือที่พิกัด ๔๗ QPV ๔๓๗-๗๘๒L๗๐๑๘ ซึ่งประกอบไปด้วยเขื่อนห้วยน้ำรีเขื่อนดินแบบแบ่งส่วน (Zone Type Dam) ความสูง ๕๕ เมตร ความยาว ๔๔๐ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ ๗๓.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๕๓,๕๐๐ ไร่

● การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. (เฉพาะงบลงทุน) ภายใต้แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๑๒๖.๗๗ ล้านบาท และหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ได้รับจัดสรรสุทธิ ๑,๕๔๑.๐๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๘.๙๑ ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ : ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรรสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) (ล้านบาท)				ผลการเบิกจ่าย สะสม (ล้านบาท)	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)
ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑	ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑	
๒,๑๒๖.๗๗	๑๓๗.๗๕	๒๙๒.๖๔	๕๗๐.๘๒	๕๓๙.๘๓	๙๒๘.๙๑	๖๑๒.๑๔

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๗.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๕ ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๕ แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมโครงการยังมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ

ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ พ.ร.ฎ. เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ ประกาศให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง

จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทบวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ในภาพรวมโครงการยังมีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย โดยบริเวณหัวงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ในเขตของพื้นที่ป่าสงวนและอนุรักษ์ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และของเกษตรกรบางส่วน จำนวน ๑,๕๖๐ ไร่ จึงส่งผลให้การดำเนินโครงการฯ ในภาพรวมมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด และราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ มาอาศัยในพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน ยังไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร และการอุปโภค - บริโภค

สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของกรมชลประทาน ณ จังหวัดอุดรธานี ดังนี้

ข้อค้นพบ

๑) การดำเนินงานโครงการฯ บางส่วนยังล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด โดยปัจจุบันยังไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรให้กับพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น

- การแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญางานระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร
- การแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อราษฎรในพื้นที่
- การแก้ไขแบบสภาพธรณีวิทยาตามแนวคลองส่งน้ำ
- การแก้ไขแบบจากการตรวจสอบพื้นที่ เนื่องจากพบปัญหาการระบายน้ำผ่านอาคารไม่เพียงพอ

ระบายน้ำผ่านอาคารไม่เพียงพอ

- แก้ไขแบบสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำที่ตัดผ่านทางหลวง
- การจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง เกษตรกรบางรายไม่เห็นด้วยกับ

ค่าชดเชยในการเวนคืนที่ดินที่ไม่เท่าเทียมกัน

- พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีเอกสาร

สิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงต้องดำเนินการจัดหาที่ดินโดยวิธีการเวนคืนตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีส่วนราชการอื่น ๆ เช่น กรมที่ดิน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานที่มีระยะเวลานาน

- พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องจาก

พระราชดำริอยู่ในเขตของพื้นที่ป่าสงวนและอนุรักษ์ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และของเกษตรกรบางส่วน

๒) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการฯ ล่าช้า ส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร และอุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการได้รับการช่วยเหลือ/บรรเทา จากภาครัฐยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร

๓) การบูรณาการในระดับพื้นที่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่มีแผนบริหารจัดการน้ำที่รองรับน้ำจากเขื่อนผาคูกสู่พื้นที่ของเกษตรกร

ข้อเสนอแนะ

๑) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง โดยควรคำนึงถึงบริบทของการใช้พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรเสียพื้นที่น้อยที่สุด แต่การแก้ไขแบบก่อสร้างต้องสอดคล้องกับแบบก่อสร้างที่ได้ออกแบบไว้ตามหลักวิชาการ

๒) ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อการรองรับน้ำจากเขื่อนผาจุก โดยหารือร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรที่มีการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบการจัดส่งน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ระบบการส่งน้ำยังเข้าไปไม่ถึง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อพยพมาอาศัยอยู่บริเวณนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน

๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำในพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

๕) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบที่ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตพื้นที่ที่อยู่ในการครอบครองของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฯลฯ ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการก่อสร้างแหล่งน้ำฯ ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

(๓) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น

การดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น มีความเป็นมาจากการยกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ถวายฎีกาผ่านสำนักพระราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชยเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงพระกรุณาโปรดฯ รับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชยเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

๑) เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลโพธิ์ไชย และใกล้เคียง จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่

๒) เพื่อการอุปโภค - บริโภค ของราษฎรตำบลโพธิ์ไชย และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๓,๖๑๗ ครัวเรือน

๓) เพื่อเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ เพาะพันธุ์ และขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมทั้งเป็นแหล่งจับปลาของราษฎร

โดยมีเป้าหมายเป็นราษฎรในพื้นที่ตำบลในเขตตำบลโพธิ์ไชย จำนวน ๘ หมู่บ้าน ๓,๖๑๗ ครอบครัว ๑๔,๕๐๘ คน และบริเวณใกล้เคียง

● รายละเอียดและลักษณะของโครงการ

เป็นการสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ ๖ เครื่อง รวมทั้งการวางท่อส่งน้ำพร้อมจุดจ่ายน้ำ ดังนี้

- ท่อส่งน้ำ MP.๑ ประกอบด้วยจุดจ่ายน้ำ จำนวน ๕ จุด
- ท่อส่งน้ำ MP.๒ ประกอบด้วยจุดจ่ายน้ำ จำนวน ๔ จุด
- ท่อส่งน้ำ ๑R-MP.๒ ประกอบด้วยจุดจ่ายน้ำ จำนวน ๘ จุด
- ท่อส่งน้ำ ๒R-MP.๒ ประกอบด้วยจุดจ่ายน้ำ จำนวน ๘ จุด

● การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ภายใต้แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๒ : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จำนวน ๓๕๘.๗๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม รวมทั้งสิ้น ๓๕๗.๓๖ ล้านบาท

จากการสำรวจราษฎรกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีพื้นที่ที่ใช้สำหรับการเกษตรเป็นพื้นที่ของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง โดยราษฎรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอาชีพและรายได้จากการปลูกข้าว และปลูกอ้อยเป็นหลัก ในส่วนของประเด็นการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ นั้น เนื่องจากอยู่ในช่วงการทดลองปล่อยน้ำให้กับเกษตรกร จึงทำให้ไม่สามารถวัดผลของการส่งน้ำได้ว่าเพียงพอต่อการอบการผลิด และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากการมีโครงการฯ นี้ได้หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้ความเห็นว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จและมีการส่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ เกษตรกรจะนำน้ำจากโครงการฯ ไปทำกิจกรรมในภาคการเกษตร และการอุปโภค – บริโภค เป็นหลัก ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในเรื่องของการเสนอความเห็นในเวทีประชุมประชาคม พร้อมจะมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษา การจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการมาก

(๔) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ

ฝั่งขวาฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น

เขื่อนทดน้ำชนบทปิดลำน้ำชี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ความจุตามลำน้ำด้านหน้าฝาย ๑๖.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังไม่มียระบบส่งน้ำสำหรับกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร ราษฎรในพื้นที่ตำบลวังแสง จึงได้ทำหนังสือร้องขอให้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝั่งขวา โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

๑) เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานฝั่งขวาฝายชนบทในเขตตำบลวังแสง ประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่

๒) เพื่อให้ราษฎรตำบลวังแสงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น

โดยมีเป้าหมายเป็นราษฎรในพื้นที่ชลประทานฝั่งขวาฝายชนบทในเขต
ตำบลวังแสง ประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่

● รายละเอียดและลักษณะของโครงการ

เป็นการสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๐.๔๗๕ ลบ.ม. ต่อวินาที จำนวน ๒ เครื่อง
- ท่อส่งน้ำรับแรงดัน ความยาว ๔.๒ กิโลเมตร
- บ่อพักน้ำ ขนาดความจุ ๒๕๐ ลบ.เมตร ๑ แห่ง
- คลองส่งน้ำสาย MC๑ ความยาว ๕.๒ กิโลเมตร
- คลองส่งน้ำสาย MC๒ ความยาว ๒.๔๕ กิโลเมตร
- คลองส่งน้ำสาย MC๓ ความยาว ๓.๑ กิโลเมตร
- คลองส่งน้ำสาย ๑L- MC๑ ความยาว ๓.๔๘ กิโลเมตร
- กิจกรรมอาคารภายในห้วงงานสถานีสูบน้ำ

● การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝั่งขวาชนบท ได้รับการจัดสรร
เงินงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๒ : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ รวมวงเงิน ๒๑๘.๓๕ ล้านบาท (แก้ไขสัญญาแล้ว
คงเหลือ ๒๑๗.๘๒ ล้านบาท) ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม รวมทั้งสิ้น ๒๑๗.๘๒ ล้านบาท

จากการสำรวจเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์
จากการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝั่งขวาชนบท พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีพื้นที่ที่ใช้สำหรับการเกษตรเป็นพื้นที่ของตนเองและมีเอกสิทธิ์ในการครอบครอง
โดยราษฎรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอาชีพและรายได้จากการปลูกข้าวและมันสำปะหลังเป็นหลัก ในส่วนของ
ประเด็นการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ นั้น เนื่องจากกรมชลประทานยังไม่เปิดให้ใช้น้ำ เกษตรกรจึงไม่สามารถ
ใช้น้ำทำการเกษตรได้ ทำให้ไม่สามารถวัดผลของการส่งน้ำได้ว่าเพียงพอต่อการผลิต และการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรของโครงการฯ นี้ได้ ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในเรื่องของการเสนอความเห็นในเวทีประชุมประชาคม และเป็นแรงงานก่อสร้าง
พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษา การจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และการร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการ
ปิด-เปิดน้ำ ทั้งนี้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการมาก โดยเกษตรกรได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่ม
ท่อส่งน้ำเข้าแปลงนา และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ป้อนท้องเพื่อให้นำมาปรับปรุงบำรุงดิน

จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีการติดตั้งหัวจ่ายน้ำในพื้นที่ของเกษตรกร
โดยไม่มีอาคารรับน้ำเพื่อส่ง/กระจายน้ำเข้าแปลงเพาะปลูก เมื่อมีการปล่อยน้ำจึงอาจส่งผลให้พื้นที่การเกษตร
ของเกษตรกรบางรายได้รับความเสียหาย รวมทั้งยังไม่มีก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำให้กับแปลงอื่นๆ
ทำให้การส่งน้ำยังไม่สามารถไปสู่พื้นที่เกษตรกรที่ไกลจากจุดที่ตั้งหัวจ่ายน้ำ ประกอบกับยังไม่มีแผนสำรวจและ
ประเมินผลผู้รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้หน่วยงานไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลังจากการดำเนินการโครงการฯ

สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามแผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ของกรมชลประทาน ณ จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

ข้อค้นพบ

๑) ปัจจุบันยังไม่มี การส่งน้ำตามแผนการส่งน้ำที่กำหนด และคาดว่าจะ การส่งน้ำจะสามารถส่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายได้เพียงบางส่วน เนื่องจากตามแนวที่ตั้งหัวจ่ายน้ำยังไม่มี การก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงการเกษตร

๒) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการยังไม่เพียงพอ ทำให้การมี ส่วนร่วมของเกษตรกรในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และความต้องการที่แท้จริง ในเวทีการ ประชาคมยังมีน้อย

๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่มีกำหนดขั้นตอนการประเมินผลจาก ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ทราบปัญหา/อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้น ภายหลังจากการดำเนินโครงการฯ ไปแล้ว

ข้อเสนอแนะ

๑) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอาคารรองรับน้ำ จากหัวจ่ายน้ำและก่อสร้างระบบส่ง/ระบบกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ควรมีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการส่งน้ำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

๒) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการเพื่อ สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรให้มากขึ้น เช่น พื้นที่แปลงของราษฎรที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ตั้งหัวจ่ายน้ำ และเพิ่ม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร และผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสีย

๓) ควรมอบหมายให้หน่วยงานกลางเข้าไปติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อกำหนดแผน รองรับในระยะยาว ต่อไป

(๕) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมชลประทานได้เริ่มวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๐ ประกอบด้วย เขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ๒ เขื่อน คือ เขื่อนรัชชประภา และเขื่อนแก่งกรุง เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรม และเสริมปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ และปี พ.ศ.๒๕๓๐ กฟผ. ก่อสร้างเขื่อนรัชชประภาแล้วเสร็จ ส่วนเขื่อนแก่งกรุง มีกระแสต่อต้าน กรมชลประทาน จึงเปลี่ยนแนวทางการ พัฒนาโดยจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการเขื่อนทด่น้ำบ้านน้ำหักในปี พ.ศ.๒๕๓๗ โดยมีการสรุปแนวทางการ ศึกษาที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ การก่อสร้างเฉพาะระบบชลประทานแบบสูบน้ำจากแม่น้ำพุมดวง พื้นที่ชลประทานประมาณ ๗๓,๙๘๐ ไร่ ซึ่งสามารถขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มได้ในอนาคต โดยวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ดังนี้

- ๑) เพื่อพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง
- ๒) เสริมปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค
- ๓) เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และมีราษฎรได้รับประโยชน์ ดังนี้

๑) พื้นที่ชลประทาน ๗๓,๙๘๐ ไร่ โดยสามารถส่งน้ำในฤดูฝน ๗๓,๙๘๐ ไร่ และในฤดูแล้ง ๕๗,๘๑๙ ไร่ โดยส่งน้ำในเขตพื้นที่ ๓ อำเภอ รวม ๑๒ ตำบล รวม ๔๘ หมู่บ้าน ประมาณ ๑๑,๗๕๐ ครัวเรือน

๒) มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค

๓) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๔) สนับสนุนการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยการช่วยส่งน้ำจืดมาผสมกับน้ำเค็ม

๕) ลดปัญหาระดับท้องถื่นในการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยการพัฒนาระบบชลประทานและจัดสรรน้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม

๖) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านปริมาณและคุณภาพน้ำอย่างเต็มที่

● รายละเอียดและลักษณะของโครงการ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๓ ตำบล บางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิกัดสถานีสูบน้ำ ๑,๐๐๓, ๑๘๖N ๕๐๕,๓๘๖E ซึ่งประกอบด้วย

๑) สถานีสูบน้ำ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๔ ชุด ชุดละ ๔ เครื่อง

๒) คลองชักน้ำ ตั้งอยู่ปากคลองชักน้ำบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ พุมดวง ที่ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓) ท่อส่งน้ำ สาย MC๑ และ MC ๒

๔) คลองลำเลียงน้ำ คลองลำเลียงน้ำสาย MC๑ และคลองลำเลียงน้ำสาย MC ๒ (แทนบ่อพักน้ำ)

๕) ระบบส่งน้ำ เป็นคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่จำนวน ๒ สาย ประกอบด้วย คลองส่งน้ำสาย MC๑ และ คลองส่งน้ำสาย MC๒

๖) ระบบระบายน้ำ เป็นการดำเนินงานโดยการขุดลอกลำน้ำเดิมตามธรรมชาติ โดยขุดให้ได้ขนาดและรูปตัดตามแบบก่อสร้าง เพื่อการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการฯ พร้อมการก่อสร้างอาคารประกอบตามแนวคลองระบายน้ำ

● การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. (เฉพาะงบลงทุน) ภายใต้งบประมาณการจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๗๓๕.๐๑ ล้านบาท และหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ได้รับจัดสรรสุทธิ ๑,๙๔๘.๔๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๖.๗๖ ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ : ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรรสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) (ล้านบาท)				ผลการเบิกจ่าย สะสม (ล้านบาท)	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)
	ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑	ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
๒,๗๓๕.๐๑	๙๓๖.๙๔	๓๑๕.๒๓	๒๙๐.๙๑	๔๐๕.๓๓	๑,๘๗๖.๗๖	๗๑.๖๔

สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๕.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๔ ซึ่งในการดำเนินงานพบว่า มีราษฎรบางส่วนในพื้นที่คัดค้านการก่อสร้างโครงการฯ จึงต้องใช้ พรฎ. เว้นคืนในการจัดหาที่ดิน โดยการจ่ายเงินให้กับเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่รับเงินจะใช้วิธีวางเงินไว้กับธนาคารออมสิน สำหรับที่ดินบางส่วนอยู่นอกเขต พรฎ. เว้นคืนใช้วิธีเจรจาตกลงซื้อขาย

(๖) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดำรงใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดำรงใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา เป็นโครงการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยอำเภอดำรงใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ให้กรมชลประทานดำเนินการโครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดำรงใหญ่ โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการขุดคลองระบายน้ำเพิ่มจำนวน ๗ สาย ระยะเวลาดำเนินการ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๐) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔,๗๐๐ ล้านบาท สามารถระบายน้ำได้รวม ๑,๐๗๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อคลองระบายน้ำสายที่ ๑ (ร.๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า “คลองภูมิภาดาภิรมย์” ซึ่งมีความหมายคือ คลองระบายน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริขุดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.๑ จากเดิมระบายได้ ๔๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้รวดเร็วขึ้น

● รายละเอียดและลักษณะของโครงการ

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดำรงใหญ่ (ระยะที่ ๒) ประกอบด้วยงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าควน ๒ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำบางหยี ๒ และงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางหยี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ ความยาว ๒๐.๙๓๗ กิโลเมตร จากเดิมคลองสามารถระบายน้ำได้ ๔๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

๒) ก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าควน ๒ ให้สามารถระบายน้ำได้ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑

๓) ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางหยี ๒ ให้สามารถระบายน้ำได้ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑

๔) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางหยีบริเวณประตูระบายน้ำบางหยี พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแนวตั้ง ชนิดตัวเรือนคอนกรีตขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อัตราการสูบน้ำ ๑๕

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยะยกน้ำ ๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๖ ชุด อัตราการสูบน้ำรวม ๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลอง ร.๑ ออกสู่ทะเลสาบสงขลาให้เร็วขึ้น

● การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. (เฉพาะงบลงทุน) ภายใต้แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๑๙๔.๓๙ ล้านบาท และหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ได้รับจัดสรรสุทธิ ๓,๐๘๘.๖๑ ล้านบาท ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๓๓.๕๓ ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ : ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรรสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) (ล้านบาท)				ผลการเบิกจ่าย สะสม (ล้านบาท)	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)
	ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	
๓,๑๙๔.๓๙		๒๑๒.๓๕	๙๒๔.๕๗	๖๙๖.๖๑	๑,๒๕๕.๐๘	๑,๘๓๓.๕๓

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๘๔๑.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๖ ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๔

จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดสงขลา พบว่า มีผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอุปสรรคในงานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ เนื่องจากผู้รับจ้างมีเครื่องมือ-เครื่องจักรไม่เพียงพอที่จะเร่งรัดการก่อสร้าง บางช่วงมีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลงานของผู้รับจ้างล่าช้า

สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของกรมชลประทาน ณ จังหวัดสงขลา ดังนี้

ข้อค้นพบ

การดำเนินการก่อสร้างเพื่อขยายขนาดคลองระบายน้ำ ร.๑ บริเวณ กม.๑+๗๐๐ หมู่บ้านท่าเมรุ หมู่ ๕ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ มีการดำเนินการก่อสร้างผ่านคลองท่าช้าง-บางกล่ำ หากพิจารณาทางกายภาพจะพบว่า คลองท่าช้าง-บางกล่ำอยู่ต่ำกว่าคลองระบายน้ำ ร.๑ จึงมีผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากกับช่วงน้ำทะเลหนุนสูง จะทำให้พื้นที่การเกษตรบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากน้ำไหลบ่าจากคลองท่าช้าง-บางกล่ำ ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่การเกษตรบริเวณดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

กรมชลประทานควรจัดทำแผนบริหารจัดการปริมาณน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งขวาของลำน้ำท่าช้าง-บางกล่ำ

(๗) โครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดอุดรธานี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้

- ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านชัยมงคล หมู่ ๘ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งน้ำอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ น้ำน้ำที่ได้ไปใช้งานภาคการเกษตร เช่น ด้านครัวเรือน ด้านการเพาะปลูก ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจุ ๓๘,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ ๑๒๓ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๕๐ ไร่

- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านดงงาม หมู่ ๓ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งน้ำอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ น้ำน้ำที่ได้ไปใช้งานภาคการเกษตร เช่น ด้านครัวเรือน ด้านการเพาะปลูก ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจุ ๙๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ ๑๘๖ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๔๕๐ ไร่

- ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านสามร้อยเมตร หมู่ ๒, ๑๒ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งน้ำอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ น้ำน้ำที่ได้ไปใช้งานภาคการเกษตร เช่น ด้านครัวเรือน ด้านการเพาะปลูก ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจุ ๑๘๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความยาวท่อส่งน้ำ ๘๕๕ เมตร เกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ ๒๕๐ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๕๐๐ ไร่

- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ บ้านน้ำแพ หมู่ ๒ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งน้ำอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ น้ำน้ำที่ได้ไปใช้งานภาคการเกษตร เช่น ด้านครัวเรือน ด้านการเพาะปลูก ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบส่งท่อความยาว ๑,๗๓๒ เมตร เกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ ๓๒๘ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๙๐๐ ไร่

- ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๖ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งน้ำอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ น้ำน้ำที่ได้ไปใช้งานภาคการเกษตร เช่น ด้านครัวเรือน ด้านการเพาะปลูก ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจุ ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ ๒๒๖ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๘๒ ไร่

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ รักษาความชุ่มชื้นในดิน

๒) มีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและ/หรืออุปโภคบริโภค และเพื่อให้ราษฎรและชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

● รายละเอียดและลักษณะของโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คือ ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านสามร้อยเมตร หมู่ ๒, ๑๒ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งน้ำอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ น้ำน้ำที่ได้ไปใช้งานภาคการเกษตร เช่น ด้านครัวเรือน ด้านการเพาะปลูก ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจุ

๑๘๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความยาวท่อสูบน้ำ ๘๕๕ เมตร เกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ ๒๕๐ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๕๐๐ ไร่

● การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

โครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘.๖๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๕ โครงการ ได้แก่

๑) ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านชัยมงคล หมู่ ๘ ตำบลจirim อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับงบประมาณ ๑.๑๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๑.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านดงงาม หมู่ ๓ ตำบลจirim อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับงบประมาณ ๐.๘๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๐.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓) ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านสามร้อยเมตร หมู่ ๒, ๑๒ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับงบประมาณ ๒.๔๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๒.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ บ้านน้ำแพ หมู่ ๒ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับงบประมาณ ๒.๙๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๒.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕) ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๖ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับงบประมาณ ๑.๒๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๑.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๘) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดอุดรธานี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑) โครงการขุดลอกหนองอ่างเก็บน้ำโคกนาคอง พื้นที่ดำเนินการบ้านโคกนาคอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้ำมีความจุ ๑๒๖,๐๐๐ ลบ.ม. และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร แก่ราษฎรในหมู่บ้านโคกนาคอง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๕๕๔ ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๑ ไร่ กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ได้ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปี ๒๕๕๙ ขุดลอกหนองบ้านโคกนาคอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ให้กับเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการบริหาร ดูแล และบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น

๒) โครงการขุดลอกหนองหูลิง พื้นที่ดำเนินการบ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – เดือนเมษายน ๒๕๕๙ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร แก่ราษฎรในหมู่บ้านหนองเขื่อน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๓๓๐ ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๓๑ ไร่

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ รักษาความชุ่มชื้นในดิน และมีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและ/หรืออุปโภคบริโภค

๒) เพื่อให้ราษฎรและชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

● รายละเอียดและลักษณะของโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คือ โครงการขุดลอกหนองอ่างเก็บน้ำโคกนาคอง พื้นที่ดำเนินการบ้านโคกนาคอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้ำมีความจุ ๑๒๖,๐๐๐ ลบ.ม. และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร แก่ราษฎรในหมู่บ้านโคกนาคอง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๕๕๔ ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๑ ไร่ กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีวิจัยพัฒนาที่ดินอุดรธานี ได้ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปี ๒๕๕๙ ขุดลอกหนองบ้านโคกนาคอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ให้กับเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการบริหาร ดูแล และบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น

● การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

โครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔.๘๗ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๒ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการขุดลอกหนองอ่างเก็บน้ำโคกนาคอง บ้านโคกนาคอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้รับงบประมาณจัดสรร ๒.๐๗ ล้านบาท (ราคางานที่จัดจ้างได้ ๑.๒๘ ล้านบาท) มีผลการเบิกจ่าย ๑.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) โครงการขุดลอกหนองหูลิง บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับงบประมาณจัดสรร ๒.๘๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๒.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ซึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดอุดรธานี พบว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำสามารถลดความขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้ แต่เกษตรกรบางส่วนที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำยังประสบปัญหาในการนำน้ำไปใช้ในพื้นที่ทางการเกษตร และในอนาคตแหล่งน้ำอาจมีไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกร

สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของกรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

ข้อค้นพบ

- ๑) เกษตรกรยังมีความต้องการแหล่งน้ำเพิ่มเติม
- ๒) ปัจจุบันแหล่งน้ำที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ ยังไม่มีระบบการกระจายน้ำเข้าแปลงนา และเกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำไปใช้ค่อนข้างสูง

ข้อเสนอแนะ

๑) สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีควรประสานงานกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อวางแผนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมตามกลุ่มเกษตรกรร้องขอ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตชลประทาน เห็นควรให้สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกร

๒) สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีควรสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการขออนุมัติการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมตามที่เกษตรกรร้องขอต่อไป

๓) สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีควรบูรณาการร่วมกับเทศบาล หรือ อบต. เพื่อพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำร่วมกัน

๔) สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีควรประสานกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กรมชลประทาน เพื่อนำแนวทางการก่อสร้างระบบกระจายน้ำของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาปรับใช้ในพื้นที่

๕) สถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่งควรส่งเสริมให้เกษตรกรนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชอายุสั้นในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวพืชหลัก เช่น พืชผักสวนครัว เพื่อเพิ่มงานเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยใช้ระบบการกระจายน้ำด้วยโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และบูรณาการร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ

(๙) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน : กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำในเขต

ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุดรธานี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองซึ้เห็น ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๘๐ ไร่ ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้ถ่ายโอนงานรับผิดชอบดูแล และซ่อมบำรุงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบงแล้ว

๒) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองศาลาหิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๙๕ ไร่

๓) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองลุมพุก ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒๕๐ ไร่

๔) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกห้วยคำเหล่าตุมตอนล่าง ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านบ่อปัทม์ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๐ ไร่

๕) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกห้วยคำเหล่าตุมตอนล่าง ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านบ่อปัทม์ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๐ ไร่

๖) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกห้วยวังบอนตอนล่าง ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านบ่อปัทม์ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑๐๐ ไร่

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

๑) เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนต่อการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเกษตรกร มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค

๒) เพื่อการผลิตภาคเกษตรกรรม มีการบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น

● รายละเอียดและลักษณะของโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คือ โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองซึ้เห็น ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๘๐ ไร่ ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ถ่ายโอนงานรับผิดชอบดูแล และซ่อมบำรุงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบงแล้ว

● การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน : กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔.๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๖ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองซึ้เห็น ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับงบประมาณ ๐.๒๑ ล้านบาท (ราคางานที่จัดจ้างได้ ๐.๒๐ ล้านบาท) มีผลการเบิกจ่าย ๐.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองศาลาหิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับงบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท (ราคางานที่จัดจ้างได้ ๐.๓๘ ล้านบาท) มีผลการเบิกจ่าย ๐.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองลุมพุก ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒๕๐ ไร่ ได้รับงบประมาณ ๑.๒๒ ล้านบาท (ราคางานที่จัดจ้างได้ ๐.๘๐ ล้านบาท) มีผลการเบิกจ่าย ๐.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองตาไก่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านบ่อปัทม์ ตำบลสะแบง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๐ ไร่ ได้รับงบประมาณ ๐.๒๘ ล้านบาท (ราคางานที่จัดจ้างได้ ๐.๒๓ ล้านบาท) มีผลการเบิกจ่าย ๐.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกห้วยคำเหล่าตูมตอนล่าง ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านบ่อปัทม์ ตำบลสะแบง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๐ ไร่ ได้รับงบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท (ราคางานที่จัดจ้างได้ ๐.๓๐ ล้านบาท) มีผลการเบิกจ่าย ๐.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖) โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกห้วยวังบอนตอนล่าง ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านบ่อปัทม์ ตำบลสะแบง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑๐๐ ไร่ ได้รับงบประมาณ ๑.๑๓ ล้านบาท (ราคางานที่จัดจ้างได้ ๐.๔๔ ล้านบาท) มีผลการเบิกจ่าย ๐.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดอุดรธานี พบว่า เกษตรกรที่อยู่บริเวณหนองน้ำสามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรได้ แต่ไม่เพียงพอ และเกษตรกรบางส่วนที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำยังประสบปัญหาในการ
นำน้ำไปใช้ในพื้นที่ทางการเกษตร

สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามแผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดอุดรธานี ดังนี้

ข้อค้นพบ

๑) ครีวเรือนที่อยู่ไกลจากหนองน้ำยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
เนื่องจากไม่มีระบบกระจายน้ำเข้าแปลงนา ประกอบกับปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับระบบการปลูกพืชที่ใช้น้ำ
ในปริมาณมาก เช่น การปลูกข้าว

๒) ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวพืชหลัก เกษตรกรไม่มีการนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้เสริม เช่น พืชผักสวนครัว พืชหลังนา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

๑) ควรให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีประสานกับสำนักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กรมชลประทาน เพื่อนำแนวทางระบบกระจายน้ำของโครงการสถานีสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาปรับใช้ในพื้นที่ และควรดำเนินการทุกแห่งที่มีศักยภาพในการนำน้ำมาใช้ประโยชน์

๒) ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรนำน้ำมาใช้ตกกล้าใน
รูปแบบนารวม และหลังจากฤดูทำนา เกษตรกรควรนำน้ำใช้ในการปลูกพืช ผักสวนครัว เพื่อสร้างรายได้
โดยจัดแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรเข้ามาทำการเพาะปลูกรอบๆ แหล่งน้ำ โดยให้นำระบบกระจายน้ำด้วยการสูบน้ำ
จากพลังงานแสงอาทิตย์

๓) ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว มาทำเกษตร
แบบผสมผสาน หรือปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงหากประสบภัยแล้ง

๔) รวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๓.๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ

๑. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ

๑.๑ ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่

กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	เพื่อให้เกษตรกร ชุมชน สามารถได้รับน้ำ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และสร้างความ มั่นคงด้านอาชีพทางการเกษตร ทำให้เกษตรกร มีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น	การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ส่วนใหญ่ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน การขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำ ภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาบบนิเวศ การฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่าย ลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และ เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการ องค์กรลุ่มน้ำ		บริโภค รวมถึงการรักษาบบนิเวศ การ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และซ่อมแซม ปรับปรุง แหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์ แต่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง เนื่องจากบางโครงการ/กิจกรรมภายใต้ แผนงานดังกล่าว มีระยะเวลาการดำเนินการ มากกว่า ๑ ปี จึงยังไม่สามารถประเมิน ผลสัมฤทธิ์ได้ทั้งแผนงาน ประกอบกับไม่ มีระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวม ของกระทรวง
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : - ดีมาก = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป - ดี = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑-๘๐ - พอใช้ = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑-๗๐ - ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๖๐ (อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายงานประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง)		ระดับความสำเร็จ : ดีมาก

๑.๒ ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการ
ใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ
(Side effect)

ผลกระทบ	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	
	ผลกระทบทางบวก	ผลกระทบทางลบ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	- การกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ - การจ้างแรงงาน - เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการทำการเกษตรกรรม สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทำให้มีรายได้ อย่างต่อเนื่อง - สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต - เพิ่มปริมาณแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน - เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการทำการเกษตรกรรม สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทำให้มี รายได้อย่างต่อเนื่อง	- โครงการบางโครงการล่าช้ากว่าแผน ทำให้เสียโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรและชุมชน

ผลกระทบ	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	
	ผลกระทบทางบวก	ผลกระทบทางลบ
• ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม	- ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานที่อื่น - ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี - พื้นที่สาธารณะได้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ - มีการร่วมมือของท้องถิ่นในการดูแลรักษา - เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการทำการผลิตการตลาด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น - ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากแหล่งน้ำชุมชน	-
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	- งานกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ สามารถช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น - งานขุดลอกที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถช่วยแก้ไขปัญหให้กับประชาชนในพื้นที่ ในด้านการเก็บกักน้ำได้มากขึ้น ทำให้การระบายน้ำได้ดีในกรณีเกิดอุทกภัย - สภาพสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ โครงการดีขึ้นขึ้น และเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำ - เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างความชุ่มชื้นในดิน - สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน - ช่วยบรรเทาปัญหายุ้งแล้ง และช่วยป้องกันการเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ได้	- เส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหาย (สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้) - มลภาวะทางเสียงและอากาศ (สามารถควบคุมได้)
• ผลกระทบด้านอื่น ๆ(ระบุ)	- เป็นสถานที่นันทนาการพักผ่อนท่องเที่ยว	-

๑.๓ ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

ผลผลิตของโครงการ	การใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์		แผนการบำรุงรักษา/พัฒนาผลผลิตที่ระบุไว้ในอดีต		ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน	
	ใช้	ไม่ใช้	มี	ไม่มี	ระดับความเหมาะสม	ข้อค้นพบ
กรมชลประทาน						
• ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	✓		✓		ดีมาก	

ผลผลิต ของโครงการ	การใช้ประโยชน์ ตรงตาม วัตถุประสงค์		แผนการ บำรุงรักษา/ พัฒนาผลผลิต ที่ระบุไว้ในอดีต		ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ จากผลผลิตในปัจจุบัน	
	ใช่	ไม่ใช่	มี	ไม่มี	ระดับ ความ เหมาะสม	ข้อค้นพบ
• ผลผลิต : การสนับสนุน โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	✓		✓		ดีมาก	
• ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	✓		✓		ดีมาก	
• ผลผลิต : การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	✓		✓		ดีมาก	
๑. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี- พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี						อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ล่าช้ากว่าแผน
๒. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง จันทบุรี (แผนระยะที่ ๒)						อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์						อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ล่าช้ากว่าแผน
๔. โครงการอ่างเก็บน้ำคลอง หลวง จังหวัดชลบุรี						อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ล่าช้ากว่าแผน
๕. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี						อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ล่าช้ากว่าแผน
๖. โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี						อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์						อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ล่าช้ากว่าแผน
๘. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่าง เก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่						อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ล่าช้ากว่าแผน
๙. โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา						อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลผลิต ของโครงการ	การใช้ประโยชน์ ตรงตาม วัตถุประสงค์		แผนการ บำรุงรักษา/ พัฒนาผลผลิต ที่ระบุไว้ในอดีต		ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ จากผลผลิตในปัจจุบัน	
	ใช้	ไม่ใช่	มี	ไม่มี	ระดับ ความ เหมาะสม	ข้อค้นพบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม						
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำ ที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	✓		✓		ดี	แหล่งน้ำยังคงมีความจำเป็นสำหรับ เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน						
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	✓			✓	ดีมาก	เกษตรกรบางรายที่ได้รับแหล่งน้ำ ไปแล้ว ไม่ได้ดูแลรักษาแหล่งน้ำที่ได้รับ จึงทำให้ไม่เกิดประโยชน์
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	✓			✓	ดี	บางพื้นที่ที่ท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน ไปแล้ว ไม่มีการดูแล บำรุงรักษา
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำ						
- งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก	✓			✓	ดี	บางพื้นที่ที่ท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน ไปแล้ว ไม่มีการดูแล บำรุงรักษา
- งานปรับปรุงพื้นที่และจัดทำ ระบบส่งน้ำในไร่นา	✓			✓	ดี	-
ภาพรวม					ดี	

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม :

- **ดีมาก** หมายถึงผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการ
บำรุงรักษาที่ได้รับระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง
- **ดี** หมายถึงผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
นั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตาม
แผนการบำรุงรักษาที่ได้รับระบุไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย
- **พอใช้** หมายถึงผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
นั้นในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้
งานเดิม ขาดการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับระบุไว้ พบข้อสังเกตหลายประการ
- **ควรปรับปรุง** หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต
ขาดแผนการบำรุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสำคัญที่ควรนำไปปรับปรุง

๒. ประสิทธิภาพของโครงการ

๒.๑ ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/
การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
กรมชลประทาน		
ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน	- จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ ๒๔.๗๘ ล้านไร่	- พื้นที่ชลประทานที่บริหารการส่งน้ำ ๒๘.๑๕ ล้านไร่ แบ่งเป็น ๑) พื้นที่ส่งน้ำฤดูฝน ๑๙.๗๗ ล้านไร่ ๒) พื้นที่ส่งน้ำฤดูแล้ง ๘.๓๘ ล้านไร่
ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	- จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ โครงการ	- มีโครงการขนาดกลางแล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ
	- จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น ๑๗๓ โครงการ	- แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น ๑๗๓ โครงการ
	- จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ๑๓๕.๖๕ ล้าน ลบ.ม.	- จำนวนแหล่งน้ำมีปริมาณเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๓๕.๖๕ ล้าน ลบ.ม.
	- จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ๓๐๙,๔๗๕ ไร่	- มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น จำนวน ๓๐๐,๓๕๗ ไร่
ดำเนินการสนับสนุนแหล่งน้ำโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จ จำนวน ๘๗ โครงการ	- จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จ จำนวน ๘๓ โครงการ
ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจ	- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน ๐.๔๒ ล้านไร่	- มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน ๐.๔๒ ล้านไร่
๑. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี- พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๔)		

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
<u>เป้าหมาย</u> ๑. ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ ๒. งานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบระยะที่ ๑ แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ไม่สามารถเข้าดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ได้ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินการของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง ทำให้กรมชลประทานต้องใช้วิธีการจัดหาที่ดิน โดยการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ปี ๒๕๕๖ : ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒.๗๕ : คลองระบายน้ำและอาคารประกอบระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔.๗๙ ปี ๒๕๕๗ : ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗.๐๙ : คลองระบายน้ำและอาคารประกอบระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๔.๖๙ ปี ๒๕๕๘ : ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๖.๔๙ : คลองระบายน้ำและอาคารประกอบระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๕.๑๔	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๒.๗๕ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ ๑ ร้อยละ ๔.๗๙ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๗.๐๙ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ ๑ ร้อยละ ๑๔.๖๙ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๑๖.๔๙ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ ๑ ร้อยละ ๒๕.๑๔	- ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม ๑.๕๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ - คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ ๑ ร้อยละสะสม ๔.๗๙ - ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๖.๖๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๗ - คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ ๑ ร้อยละสะสม ๑๔.๖๙ - ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม ๑๖.๔๙ - คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ ๑ ร้อยละสะสม ๒๕.๑๔

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ปี ๒๕๕๙ : ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๙.๖๒ : คลองระบายน้ำและอาคารประกอบระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๖.๒๖	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๑๙.๖๒ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ ๑ ร้อยละ ๔๖.๒๖	- ระบบสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม ๑๙.๖๒ - คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ ๑ ร้อยละสะสม ๔๖.๒๖
ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๕๓.๘๓		ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๔๙.๕๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๐
๒. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) (ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐) <u>เป้าหมาย</u> ๑. ขุดคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ ๒. ขุดคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากยังไม่เริ่มการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๔ : ขุดคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓.๗๙ : ขุดคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖.๓๙ ปี ๒๕๕๕ : ขุดคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๖.๐๔	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ ร้อยละ ๓.๗๙ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ ร้อยละ ๖.๓๙ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ ร้อยละ ๑๖.๐๔	- ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ ร้อยละสะสม ๓.๗๙ - ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ ร้อยละสะสม ๖.๓๙ - ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ ร้อยละสะสม ๑๖.๐๔

[illegible]

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
น้ำและประตูปรับน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐.๐	อาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐	สัญญาที่ ๒ ร้อยละสะสม ๑๐๐.๐๐ คลองผันน้ำภักดีรำไพสามารถผันและระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีลงสู่ทะเลได้มากกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีในระดับเดียวกับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ที่สร้างความเสียหายมูลค่ารวม ๒,๑๘.๖๗ ล้านบาท
ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๙๗.๔๒		ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิตถ์ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๖๖) <u>เป้าหมาย</u> ๑. ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ ๒. ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมงานเบื้องต้น ปี ๒๕๕๖ : ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๖๕ : ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๐๐ ปี ๒๕๕๗ : ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๖.๔๖ : ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๐.๖๕ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๐.๐๐ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๓๖.๔๖	- ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ และระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ อยู่ระหว่างการเตรียมงานเบื้องต้น ซึ่งยังไม่มีผลงานการดำเนินการ - ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ ร้อยละสะสม ๐.๖๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๐

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๐๐	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๐.๐๐	- ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฯ พร้อมอาคารประกอบ อยู่ระหว่างการเตรียมงานเบื้องต้นซึ่งยังไม่มีผลงานการดำเนินการ
ปี ๒๕๕๘ : ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐.๔๕ : ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๓๖	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ ร้อยละสะสม ๔๐.๔๕ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม ๐.๓๖	- ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฯ พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ ร้อยละสะสม ๐.๒๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๙ - ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฯ พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม ๐.๑๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔
ปี ๒๕๕๙ : ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๗.๕๒ : ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙.๘๒	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๑๗.๕๒ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๙.๘๒	- ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฯ พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑ ร้อยละสะสม ๐.๒๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ - ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฯ พร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม ๔.๕๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖
ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๕๑.๑๘		ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๑๒.๒๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๕
๔. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒) <u>เป้าหมาย</u> - คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง		

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ปี ๒๕๕๗: คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๒.๑๙ ปี ๒๕๕๘: คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐.๑๔ ปี ๒๕๕๙: คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๙.๔๕	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา ร้อยละ ๖๒.๑๙ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา ร้อยละ ๑๐.๑๔ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา ร้อยละ ๔๙.๔๕	- คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวาไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากแก้ไขรายละเอียดของค่า PI ในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง - คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา ร้อยละสะสม ๔.๕๑ สามารถดำเนินงานทางและงานดินบางส่วน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๓ - คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา ร้อยละสะสม ๔๓.๖๙ สามารถก่อสร้างคลองส่งน้ำสายซอย ๑.๐๗ กม. คลองส่งน้ำสายซอย ๑.๕๙ กม. อาคารประกอบ ๒๔ แห่ง แต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๖
ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๘๕.๐๐		ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๘๔.๐๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖
๕. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๖๓) <u>เป้าหมาย</u> ๑. เชื้อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๒. ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี้ ปี ๒๕๕๓ ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง		

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ปี ๒๕๕๙ : เชื้อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐.๘๗ : ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๕.๔๘	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานเชื้อนเก็บกักน้ำและอาคารพร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละ ๙๐.๘๗ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ ร้อยละ ๑๕.๔๘	- เชื้อนเก็บกักน้ำและอาคารพร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละสะสม ๙๐.๖๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓ - ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ ร้อยละสะสม ๒๐.๐๖ สามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๘
ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๘๑.๐๕		ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๘๐.๗๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒
๖. โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑) <u>เป้าหมาย</u> ๑. เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ๒. ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ๓. ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี้ ปี ๒๕๕๕ ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง		
ปี ๒๕๕๖ : เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๒.๖๖ : ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๐๐ : ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๐๐	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละ ๑๒.๖๖ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๐.๐๐ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละ ๐.๐๐ - จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ๖๑ ล้าน ลบ.ม.	- เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นร้อยละสะสม ๑๓.๐๒ สามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ - ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง - งานระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง - ไม่สามารถกักเก็บได้ เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ปี ๒๕๕๗ : เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐.๓๕ : ระบบส่งน้ำฝั่งขาวพร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๐๐ : ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๐๐	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละ ๔๐.๓๕ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำฝั่งขาวพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๐.๐๐ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๐.๐๐ - จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ๖๑ ล้าน ลบ.ม.	- เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละสะสม ๔๗.๙๐ สามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๕ - งานระบบส่งน้ำฝั่งขาวพร้อมอาคารประกอบ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง - ไม่สามารถกักเก็บได้ เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
ปี ๒๕๕๘ : เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๘.๐๙ : ระบบส่งน้ำฝั่งขาวพร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๘.๖๘ : ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๑.๔๘	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละ ๘๘.๐๙ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำฝั่งขาวพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๓๘.๖๘ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๑๑.๔๘ - จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ๖๑ ล้าน ลบ.ม.	- เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละสะสม ๘๐.๐๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๑ - ระบบส่งน้ำฝั่งขาวพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม ๕๑.๓๗ สามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๙ - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม ๔๒.๕๑ สามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๙ - ไม่สามารถกักเก็บได้ เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
ปี ๒๕๕๙ : เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ : ระบบส่งน้ำฝั่งขาวพร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ : ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๑.๖๘	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำฝั่งขาวพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	- เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ร้อยละสะสม ๑๐๔.๖๕ สามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๕ - ระบบส่งน้ำฝั่งขาวพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม ๗๐.๒๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๔

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละ ๗๑.๖๘ - จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ๖๑ ล้าน ลบ.ม.	- ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ร้อยละสะสม ๖๗.๑๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๖ - จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ๖๑ ล้าน ลบ.ม.
ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๗๐.๘๕		ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๖๗.๘๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๒
๗ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์ (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๔) <u>เป้าหมาย</u> - เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี้ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ : เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑.๑๕ ปี ๒๕๕๗ : เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔.๘๐ ปี ๒๕๕๘ : เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๕.๘๘	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ร้อยละ ๑.๑๕ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ร้อยละ ๔.๘๐ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ร้อยละ ๑๕.๘๘	- เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ร้อยละสะสม ๑.๐๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ - เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ร้อยละสะสม ๔.๗๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ - เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ร้อยละสะสม ๑๕.๘๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ปี ๒๕๕๙ : เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๑.๙๖	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ร้อยละ ๔๑.๙๖	- เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ร้อยละสะสม ๓๙.๒๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๖
ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๑๒.๒๖		ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๑๑.๒๑ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๕
๘. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๕) <u>เป้าหมาย</u> ๑. อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ ๑ ๒. อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ ๒ ๓. อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ ๑ ๔. อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ ๒ แบ่งเป็นเป้าหมายรายปี ดังนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๘ : อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๓๐ : อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญา	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงาน อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ ๑ ร้อยละ ๐.๓๐ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงาน อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	- อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ ๑ ร้อยละสะสม ๐.๐๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓ - อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำ

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ปี ๒๕๕๙ : ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๒.๐๘ : ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๐๙ : ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗.๖๒ : ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๐.๔๑	- ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ ร้อยละ ๐.๐๐ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ ร้อยละ ๔๒.๐๘ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ ร้อยละ ๐.๐๙ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๓ ร้อยละ ๗.๖๒ - ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานปรับปรุง คลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ ร้อยละ ๐.๔๑	- ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อม อาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ ไม่มีผล การดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่เริ่ม ดำเนินการก่อสร้าง - งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ ร้อยละสะสม ๓๑.๗๗ ซึ่งต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๑ - ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อม อาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ ร้อยละ สะสม ๐.๓๕ สามารถดำเนินการได้ มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ ๐.๒๖ - ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อม อาคารประกอบ สัญญาที่ ๓ ร้อยละ สะสม ๒๐.๐๖ สามารถดำเนินการ ได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๔ - ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อม อาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ ร้อยละ สะสม ๐.๒๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘
ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงานทั้งโครงการ ร้อยละ ๑๗.๐๐		ร้อยละสะสมของผลการดำเนินงาน ทั้งโครงการ ร้อยละ ๑๕.๙๖ ซึ่งต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		
เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูป ที่ดิน จำนวน ๓๙ แห่ง	- แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น จำนวน ๓๙ แห่ง	จำนวนแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น ๓๘ แห่ง (พื้นที่ ๗,๕๐๗ ไร่) หรือ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๓ แต่ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำ มีเพียงร้อยละ ๖๐
กรมพัฒนาที่ดิน		
เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอก เขตชลประทาน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บ่อ	- แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บ่อ	แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ได้รับการก่อสร้าง ๒๑,๘๗๙ บ่อ

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
		คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙
เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำชุมชน จำนวน ๗ แห่ง	- แหล่งน้ำชุมชนเพิ่มขึ้น จำนวน ๗ แห่ง	แหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑๖๖ แห่ง	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑๖๖ แห่ง	แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนา ๒๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : - ดีมาก = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป - ดี = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๗๑-๘๐ - พอใช้ = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตในช่วง ร้อยละ ๖๑-๗๐ - ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๖๐ (อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. ราชบัญญัติ/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง)		ระดับความสำเร็จ : ดีมาก (ไม่รวมโครงการขนาดใหญ่)

๒.๒ การดำเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง

ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	การดำเนินงาน		
	ไม่มีแก้ไขแผน	ระยะเวลาที่กำหนดตามการแก้ไขแผน	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
• ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	-	-	-
• ผลผลิตการจัดการหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	-	-
• ผลผลิตการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-
• ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	-	-	-
๑. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี- พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา ๑๓ ปี (๒๕๕๒-๒๕๖๔)	✓		พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒)		๙ ปี (๒๕๕๒ – ๒๕๖๐)	พ.ศ. ๒๕๖๐

ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	การดำเนินงาน		
	ไม่มีแก้ไขแผน	ระยะเวลาที่กำหนดตามการแก้ไขแผน	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลา ๖ ปี (๒๕๕๒-๒๕๕๗)			
๓. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะเวลา ๑๔ ปี (๒๕๕๓ - ๒๕๖๖)	✓		พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา ๑๐ ปี (๒๕๕๓ - ๒๕๖๒)	-	-	พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลา ๗ ปี (๒๕๕๓ - ๒๕๖๓)	✓		พ.ศ. ๒๕๖๓
๖. โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ๗ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๖๑)	✓		พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะเวลา ๑๑ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๖๔)	✓		พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา ๖ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๖๐)		๑๑ ปี (๒๕๕๕-๒๕๖๕)	พ.ศ. ๒๕๖๕
๙. โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอลาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)	✓		พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการการจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙	-	-	กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙	-	-	กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙	-	-	กันยายน ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙	มีการปรับแผนบางพื้นที่เนื่องจากภัยธรรมชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้มีการปรับ	กันยายน ๒๕๕๙

ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	การดำเนินงาน		
	ไม่มีแก้ไขแผน	ระยะเวลาที่กำหนดตามการแก้ไขแผน	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : - ดีมาก = ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด - ดี = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา - พอใช้ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข - ควรปรับปรุง = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข			ระดับความสำเร็จ : ดีมาก (ไม่รวมโครงการขนาดใหญ่)

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับ

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง กรมชลประทาน - ได้รับจัดสรร ๓๗,๒๕๓.๑๑ ล้านบาท กรมพัฒนาที่ดิน - ได้รับจัดสรร ๑,๓๗๕.๕๔ ล้านบาท สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ได้รับจัดสรร ๔๐.๗๙ ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๘,๖๖๙.๔๔ ล้านบาท (ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายจากส่วนราชการที่รับผิดชอบ)	๓๓,๒๙๖.๔๘ ล้านบาท ๑,๓๐๖.๙๐ ล้านบาท ๓๔.๙๖ ล้านบาท รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๔,๖๓๘.๓๔ ล้านบาท	ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม = ร้อยละ ๘๙.๕๘
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : - ดีมาก = มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๖ ขึ้นไป - ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ ๘๖ - ๙๕ - พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๖ - ๘๕ - ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๕ (เกณฑ์อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ปี ๖๐)		ระดับความสำเร็จ : ดี

๓. ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

ระดับความโปร่งใส ในการดำเนินโครงการ	ข้อค้นพบ
☒ ๑) การเปิดเผยข้อมูล	☒ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ ☒ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ☒ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ☒ มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
☒ ๒) การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนงาน วิธีการ หรือ มาตรฐานที่กำหนด	☒ มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ☒ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ☒ มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม ☒ การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
☒ ๓) การติดตาม ตรวจสอบและ รายงานผล	☒ มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการ ควบคุมภายใน ตรวจสอบการดำเนินโครงการ ☒ การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร ☒ มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการสามารถ เข้าถึงและใช้งานได้จริง
☒ ๔) มีกลไกจัดการ ข้อร้องเรียน และการทุจริต อย่างเหมาะสม	☒ มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่าง ดำเนินโครงการ ☒ มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ ☒ มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม ☒ มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน

๔. การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ
เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ

๔.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่

- ☒ มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ ๔.๒)
- ☐ ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก

๔.๒ ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการ

ดำเนินโครงการ

ระดับการมีส่วนร่วม	ข้อค้นพบ
☒ ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)	☒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ ☒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ ☒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ ☒ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ มากกว่า ๑ ช่องทาง
☒ ๒) การปรึกษาหารือ (To Consult)	☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินโครงการ ☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ☒ นำประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ
☒ ๓) การเข้ามามีบทบาท (To Involve)	☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน ☒ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน ☒ จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
☒ ๔) การร่วมมือ (To Collaborate)	☒ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ ☐ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ☒ นำข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ ☒ จัดให้มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน

ข้อค้นพบอื่น ๆ

๑. บางพื้นที่เกษตรกร ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ได้แสดงความจำนงขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ำจากกรมพัฒนาที่ดินและได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นด้วยและได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ำจากทั้ง ๒ หน่วยงาน ทำให้บางครั้งในบางพื้นที่ต้องมียกเลิกการขอรับสนับสนุน

๒. ขาดการบูรณาการแผนงานกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะท้องถิ่น ทำให้พื้นที่ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำมีการซ้ำซ้อนขึ้น

๕. ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ :

- นำเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่มาใช้ในการก่อสร้าง
- กระบวนการมีส่วนร่วม และการดำเนินงานแบบบูรณาการกับทุก

ภาคส่วนในระดับพื้นที่

- การก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อสร้างตามความต้องการของเกษตรกรท้องถิ่น ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณายื่นคำขอรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินโดยตรง

- การก่อสร้างแหล่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดินมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และกักเก็บน้ำในการทำการเกษตร

- การก่อสร้างแหล่งน้ำสามารถลดความเสียหายของการสูญเสียหน้าดิน น้ำป่าไหลป่า และการกัดเซาะดินในพื้นที่

- มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมในการปฏิบัติงาน
- ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ
- มีระบบการติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องโดยผู้ตรวจราชการกรม

๖. ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ :

ประเภท	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
☒ ๑) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์)	การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ชาติ กับนโยบายกระทรวง ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ยังไม่ครอบคลุมภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ควรมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	- กรมชลประทาน - กรมพัฒนาที่ดิน - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
☒ ๒) การปฏิบัติงาน (กระบวนการขั้นตอน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี)	เครื่องมือ – เครื่องจักร ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการเอง กรณีงานดำเนินการเอง	ควรมีการวางแผนงาน และเตรียมเครื่องมือ – เครื่องจักรให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	กรมชลประทาน

ประเภท	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
☒ ๓) ทรัพยากร (การบริหาร เงินงบประมาณ/ บุคลากร)	การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ สปก. และกรมชลประทาน มีข้อจำกัดในเรื่องของ งบประมาณ	ส.ป.ก. ต้องบูรณาการแผนงาน กับหน่วยงานกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ในการนำ งบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ ส.ป.ก.	- กรมชลประทาน - กรมพัฒนาที่ดิน - สำนักงาน การปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
	- การจัดสรรงบประมาณเพียงพอ ต่อการดำเนินการระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อน และความต้องการของเกษตรกร ที่แสดงความจำนงขอรับการ สนับสนุนแหล่งน้ำ - การเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานต้องเป็นไปตาม ตัวชี้วัดที่รัฐบาลกำหนด จึงทำ ให้ต้องเร่งรัดการดำเนินการ	- จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการ ได้แก่ กรมพัฒนา ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างแหล่งน้ำให้เกษตรกรที่ ยังไม่ได้รับการสนับสนุน - หน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ เสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ควรคำนึงถึงผลกระทบ จากการดำเนินงานโครงการ ของรัฐบาล	สำนักงาน งบประมาณ
	บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มี จำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณ พื้นที่ที่รับผิดชอบ	รัฐบาลควรเพิ่มอัตรากำลัง เช่น ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ให้กับหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง กับปริมาณงานในพื้นที่ของ กรมพัฒนาที่ดิน	สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน
☒ ๔) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง)	การขออนุญาตเพิกถอนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติต้องผ่านการ พิจารณาของกรรมการหลายคณะ ส่งผลทำให้ระยะเวลาการอนุญาต ในแต่ละรายการใช้ระยะเวลานาน	ลดขั้นตอนหรือเร่งรัดการ ดำเนินงานการขออนุญาตเพิก ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ควรมีการตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเพิก ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็น ชุดเดียวกัน	- กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ - กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา
☐ ๕) อื่น ๆ	-	-	-

๔.๒ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๒ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑) วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๑.๑) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการตามแผนงานบูรณาการที่สำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด

๑.๒) เพื่อให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการตามแผนงานบูรณาการที่สำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒) ข้อมูลโครงการที่ตรวจติดตาม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบบริหารการใช้แรงงานต่างด้าว และประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์ สนับสนุนการป้องกัน ให้การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายให้พร้อมคืนสู่สังคม แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง และบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายให้เป็นระบบ

ขอบเขตการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

๑) แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

๒) ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์

๓) ผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย

๔) ผู้กระทำความผิดในกระบวนการค้ามนุษย์ได้รับการลงโทษ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ คือ แรงงานต่างด้าวทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากการค้ามนุษย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมประมง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒.๓๒๗ ล้านบาท โดยดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ มีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

๑) วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมง ทำให้การผลิตสินค้าและอาหารทะเลตลอดสายการผลิตสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย และเพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

๒) เป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

๓) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาค

ประมง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลจากการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ พบว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ส่วนราชการที่รับผิดชอบตามแผนงานดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ โดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร้อยละ ๘๓.๔๐ ส่งผลให้ปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายลดน้อยลง ประกอบกับการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง เพื่อให้แรงงานประมงมีความปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ในเรือประมง ดังแสดงในตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ : แผน - ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.	ส่งเสริมความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์		บูรณาการตรวจเรือประมง		เรือประมง (ลำ)
	เป้าหมาย (ราย)	ผลการดำเนินงาน (ราย)	เป้าหมาย (ครั้ง)	ผลการดำเนินงาน (ครั้ง)	
๒๕๕๙	๖๖๐	๑,๘๒๗	๖๐	๖๔	๕๓๑

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นำเข้า/ผู้บริโภคนำเข้าประมง ในการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงไทย โดยเดินทางไปประชุมเจรจาเพื่อชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปัญหาของไทยในต่างประเทศ ๓ ครั้ง ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ๒ ครั้ง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเมืองบอสตัน และประเทศเบลเยียม ๑ ครั้ง ณ กรุงบรัสเซล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังแสดงในตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ : ตารางแสดงงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
๒๕๕๙	๓๒.๓๒๗	๒๘.๙๖๔

ที่มา : ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๘.๙๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๙ โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน ๖.๕๙๗ ล้านบาท และในการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง จำนวน ๗.๒๐๐ ล้านบาท งบดำเนินงาน และงบลงทุน จำนวน ๑๕.๑๖๗ ล้านบาท

๓) สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๓.๑) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

๓.๑.๑) การลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในจังหวัดสงขลา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมประมง โดยกองบริหารจัดการเรือประมง และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้ดำเนินโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมง ทำให้การผลิตสินค้าและอาหารทะเลตลอดสายการผลิตสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย และสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและ สหภาพยุโรป ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำหรับผู้ประกอบการเรือประมง จำนวน ๘๐ ราย

๒) การบูรณาการร่วมตรวจเรือประมง และแรงงานในภาคประมง จำนวน ๑๐ ครั้ง

๓) พัฒนาเจ้าหน้าที่และส่งเสริมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการปฏิบัติจริง จำนวน ๔๐ ราย

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในเรือประมง มีการตรวจสอบการใช้แรงงานในเรือประมงอย่างเป็นระบบ เร่งรัดให้ผู้ประกอบการหันมาใช้แรงงานในภาคประมงอย่างเป็นระบบ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในการนำเสนอต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้า ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในเรือประมง และกิจกรรมต่อเนื่องด้านประมง โดยการบูรณาการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกเรือลาดตระเวน ควบคุมเฝ้าระวังในทะเล จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในเรือประมงและ กิจกรรมต่อเนื่องด้านประมง ซึ่งสรุปผลการตรวจระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๘๕ ลำ

๒) การควบคุมและเฝ้าระวังทำการประมงผิดกฎหมาย โดยการบูรณาการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกเรือลาดตระเวนควบคุมเฝ้าระวังในทะเล

๓) การออกใบอนุญาตให้กับเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ บัญญัติห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเล เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยังเรือประมงที่ได้จดทะเบียนให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ จำนวน ๑๔ ลำ

๔) การรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๙ บัญญัติให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบเรือประมง ต้องจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือต่อกรมประมง จำนวน ๖ ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะพาน), ท่าเทียบเรือเก่าแก่จิ, ท่าเทียบเรือบริษัทเช่าอิฐรโนโลจิสติก (๒๐๐๙) จำกัด, ท่าเทียบเรือ ป.ทรัพย์อนันต์, ท่าเทียบเรือบริษัทเจ้าพระยาสากล จำกัด และท่าเทียบเรือวราศิริ

๕) การดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Sea Book) ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๙ บัญญัติให้ผู้คนประจำเรือที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานที่มาขออนุญาตทางสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้

สัญชาติ	Seabook ๑ (ราย)	Seabook ๒ (ราย)	รวม (ราย)
เมียนมา	๓๔๙	๙๙	๔๔๘
ลาว	๖๔	๓๐	๙๔
กัมพูชา	๙๖๑	๕๑๖	๑,๔๗๗
รวม	๑,๓๗๔	๖๔๕	๒,๐๑๙

หมายเหตุ ๑. Seabook ๑ สำหรับแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. Seabook ๒ สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเขมร พม่า ลาว ที่ประสงค์ทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า

- ๑) มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และการดำเนินงานเป็นไปตามแผน มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- ๒) การปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (Port in – Port out Control Center หรือ PIPO) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ของกรมประมง ณ จังหวัดสงขลา ดังนี้

ข้อค้นพบ

- ๑) แรงงานภาคการประมงขาดแคลน เนื่องจากการจดทะเบียนแรงงานด้านประมงทำง่าย และเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว ยังมีแรงงานบางส่วนหนีไปทำงานอื่นไม่กลับเข้าสู่ภาคการประมง ซึ่งเป็นภาระของผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบ
- ๒) การขึ้นทะเบียนต่างด้าวยังมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากยังไม่มีระบบการตรวจสอบอายุ เมื่อพบแรงงานมีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ความผิดจะตกอยู่กับนายจ้าง
- ๓) มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบปฏิบัติเรื่องแรงงานประมงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการประมง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าการตรวจแรงงานประมงที่ศูนย์ PIPO ควรลดขั้นตอนได้

ข้อเสนอแนะ

- ๑) หน่วยงานภาครัฐควรมีการบูรณาการและพิจารณากำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและติดตามการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการประมงไปสู่ภาคอื่นๆ
- ๒) หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบกิจการประมงเข้าถึงแรงงานประมงไทยโดยง่าย เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว
- ๓) การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวควรมีวิธีการตรวจสอบข้อมูล เช่น อายุ สัญชาติ ให้ถูกต้อง

๔) หน่วยงานภาครัฐควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทลงโทษ โดยเฉพาะเมื่อมีข้อกำหนด หรือมีมาตรการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

๓.๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ

๑. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ

๑.๑ ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อจัดระบบบริหารการใช้แรงงานต่างด้าว และประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์ สนับสนุนการป้องกันให้การช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้เสียหายให้พร้อมคืนสู่สังคม แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายให้เป็นระบบ	๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมง ๒. การผลิตสินค้าและอาหารทะเลตลอดสายการผลิตสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย ๓. สร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ของไทย	๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ และได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล ๓. การจัดคณะเดินทางไปประชุมเจรจาเพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : ดีมาก = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป ดี = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑-๘๐ พอใช้ = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑-๗๐ ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ (อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายงานประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง)		ระดับความสำเร็จ : ดีมาก

๑.๒ ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบรวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

ผลกระทบ	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	
	ผลกระทบทางบวก	ผลกระทบทางลบ
• ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	- ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าประมง โดยไม่ถูกกีดกันทางการค้ามนุษย์	ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการแรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด GLP
• ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม	- ชาวประมงเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการใช้แรงงานในภาคประมง - ลดปัญหาด้านอาชญากรรมและด้านสาธารณสุข จากการควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย - สามารถป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	-
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	- เป็นไปในทิศทางที่ดีและมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมลดลง	-
• ผลกระทบด้านอื่น ๆ (ระบุ)	ภาพลักษณ์ในการทำการประมงไทยในเวทีโลกดีขึ้น	-

๑.๓ ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

ผลผลิตของโครงการ	การใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์		แผนการบำรุงรักษา/พัฒนาผลผลิตที่ระบุไว้ในอดีต		ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน	
	ใช้	ไม่ใช่	มี	ไม่มี	ระดับความเหมาะสม	ข้อค้นพบ
• มีการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปปฏิบัติในสถานประกอบการ	✓		✓		ดีมาก	- ยังคงมีการอบรมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้กับผู้ประกอบการ โดยสมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และมีการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้อย่างต่อเนื่อง - เพิ่มการร่วมตรวจเรือประมงในทะเลในปีปัจจุบัน จากจำนวน ๔๑ ครั้งในปี ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๖๐ ครั้ง ในปี ๒๕๕๙ และ ๑๔๔ ครั้ง ในปี ๒๕๖๐
ภาพรวม						ดีมาก

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม :

- ดีมาก หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิมไม่พบข้อบกพร่อง
- ดี หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย
- พอใช้ หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับไว้พบข้อสังเกตหลายประการ
- ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบำรุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสำคัญที่ควรนำไปปรับปรุง

๒. ประสิทธิภาพของโครงการ**๒.๑ ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/**

การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๖๖๐ ราย มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และต่อต้านการค้ามนุษย์	๑. จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ (GLP) และการต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน ๑,๘๗๒ ราย ๒. บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง และแรงงานในภาคประมง ๖๔ ครั้ง ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ ๘๓.๔๐	๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมากขึ้น และได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้ปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายลดน้อยลง ๒. การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมง และแรงงานในภาคประมง ทำให้ผู้กระทำความผิดปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ จำนวน ๔๖ คดี ลดลงเหลือ ๔ คดี ในปี ๒๕๖๐ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ตามเกณฑ์ที่กำหนดมากขึ้น
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : • ดีมาก = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป • ดี = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๗๑-๘๐ • พอใช้ = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตในช่วง ร้อยละ ๖๑-๗๐ • ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๖๐ (อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายงานประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง)	ระดับความสำเร็จ : ดีมาก	

๒.๒ การดำเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง

ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	การดำเนินงาน		
	ไม่มีแก้ไขแผน	ระยะเวลาที่กำหนดตามการแก้ไขแผน	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
• ตุลาคม ๕๘ – กันยายน ๕๙	✓		• กันยายน ๕๙
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : - ดีมาก = ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด - ดี = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา - พอใช้ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข - ควรปรับปรุง = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข			ระดับความสำเร็จ : ดีมาก

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่าย
• ๓๒,๓๒๗,๓๐๐.๐๐	• ๒๘,๙๖๔,๔๐๑.๙๐	• ๘๙.๕๙
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : - ดีมาก = มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๖ ขึ้นไป - ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ ๘๖ - ๙๕ - พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๖ - ๘๕ - ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๕ (เกณฑ์อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ปี ๖๐)		ระดับความสำเร็จ : ดี

๓. ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอนมีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

ระดับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ	ข้อค้นพบ
☒ ๑) การเปิดเผยข้อมูล	☒ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ ☒ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ☒ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ☒ มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
☒ ๒) การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนงาน วิธีการ หรือ มาตรฐานที่กำหนด	☒ มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ☒ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ☒ มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม

ระดับความโปร่งใส ในการดำเนินโครงการ	ข้อค้นพบ
	☒ การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
☒ ๓) การติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล	☒ มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน ตรวจสอบการดำเนินโครงการ ☒ การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร ☒ มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง
☒ ๔) มีกลไกจัดการ ข้อร้องเรียนและการ ทุจริตอย่างเหมาะสม	☒ มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ ☒ มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ☒ มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม ☒ มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน

ข้อค้นพบอื่น ๆ - ไม่มี -

๔. การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ

๔.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่

☒ มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ ๔.๒)

☐ ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก

๔.๒ ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดำเนินโครงการ

ระดับการมีส่วนร่วม	ข้อค้นพบ
☒ ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)	☒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ ☒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ ☒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ ☒ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ มากกว่า ๑ ช่องทาง

ระดับการมีส่วนร่วม	ข้อค้นพบ
☒ ๒) การปรึกษาหารือ (To Consult)	☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินโครงการ ☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ☒ นำประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ
☒ ๓) การเข้ามามีบทบาท (To Involve)	☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน ☒ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน ☒ จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
☒ ๔) การร่วมมือ (To Collaborate)	☒ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ ☒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ☒ นำข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ ☒ จัดให้มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน

ข้อค้นพบอื่น ๆ - ไม่มี -

๕. ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ :

- ๕.๑ การปฏิบัติการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)
- ๕.๒ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- ๕.๓ งบประมาณที่ได้รับเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ๕.๔ ผู้ประกอบการ และเกษตรกรประมงให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
- ๕.๕ บทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีความรุนแรงมากขึ้น

๖. ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ :

ประเภท	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
☐ ๑) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์)	-	-	-
☒ ๒) การปฏิบัติงาน (กระบวนการขั้นตอน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี)	๑. ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานมีช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกัน ๒. เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานไม่คุ้นชินกับการปฏิบัติงานบนเรือทำให้เกิดความล่าช้า	๑. มีการประชุมวางแผนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรเวลาในการออกปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. จัดให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในทะเลเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับผู้ปฏิบัติงาน	- กองตรวจการประมง
☒ ๓) ทรัพยากร (การบริหารเงินงบประมาณ/บุคลากร)	สถานแปรรูปเบื้องต้นหลายแห่งยกเลิกกิจการ		- กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง
☐ ๔) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง)	-	-	-
☐ ๕) อื่น ๆ	-	-	-

ส่วนที่ ๕ การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๕.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๒ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๕ สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

๕.๑ แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑) สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
- พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบางแห่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (พื้นที่ในเขตอุทยาน) กรมป่าไม้ (ป่าสงวน) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน) ต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการขออนุญาตการใช้พื้นที่เป็นเวลานาน ประกอบกับการขออนุญาต จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มากกว่า ๑ คณะ และบางพื้นที่มีข้อพิพาทการใช้พื้นที่กับเกษตรกร ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้างหลายครั้ง ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	- ในการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตพื้นที่ที่อยู่ในการครอบครองของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฯลฯ ควรมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการก่อสร้างแหล่งน้ำฯ ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ - ควรมีการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นชุดเดียวกัน
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลกระทบจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ส่งผลให้ส่วนราชการต้องเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ แต่ช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังอยู่ในฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร ทำให้ส่วนราชการไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายได้	- หน่วยงานกลางที่มีหน้าที่เสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐบาล เช่น ช่วงฤดูการเพาะปลูกในฤดูฝน/ฤดูแล้ง เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามบทบาทภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการแหล่งน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน เป็นต้น

๒) สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
การถ่ายโอนภารกิจงานพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานตามแผนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ซึ่งส่วนราชการได้ดำเนินการตามแผนแล้ว แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนภารกิจ ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร และภารกิจงานที่รองรับงานที่รับการถ่ายโอน ซึ่งทำให้ภารกิจขาดความต่อเนื่อง และไม่มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ส่วนราชการของกระทรวงในระยะแรกได้เข้าไปร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีทรัพยากร (คน, เงิน, อุปกรณ์, เครื่องมือ-เครื่องจักร) ในการดูแลบำรุงรักษาไม่เพียงพอ ส่งผลให้งานที่ถ่ายโอนยังมีการใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร	หน่วยงานกลางควรทำประเมินผลภาพรวมการดำเนินงานภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามแผนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งควรมีการทบทวน/ปรับปรุงแผนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แหล่งน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

๓) สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
การบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรอย่างทั่วถึง	หน่วยงานที่รับผิดชอบควรให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำแบบให้มีระบบการกระจายน้ำเป็นแบบ on farm หรือการใช้นวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา ของศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยนาระบบน้ำหยดมาใช้ในพื้นที่เขตชลประทาน

๕.๒ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑) สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
๑. ระเบียบและวิธีปฏิบัติบางประการมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ	๑. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้เกิดการยอมรับร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อบังคับใช้ต่อไป
๒. ขาดแคลนแรงงานภาคประมง	๒. ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรมีการบูรณาการและพิจารณา กำหนดมาตรการ และวิธีปฏิบัติในการป้องกัน และติดตามการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคประมง
	๓. หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบกิจการประมงเข้าถึงแรงงานประมงไทยโดยง่าย เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว

๒) สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
๑. ผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	๑. พัฒนาระบบ IT เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ แก่กลุ่มบุคคลเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
๒. การขึ้นทะเบียนแรงงานยังมีความคลาดเคลื่อน	๒. พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานให้มีความทันสมัย โดยใช้ระบบ IT เข้ามาจัดการขึ้นทะเบียนแรงงานให้มีความถูกต้อง และใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ประกอบเมื่อมีความจำเป็น


๓) สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน


ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ
ยังขาดการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ที่ชัดเจน	หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบให้เป็นรูปธรรม


ส่วนที่ ๖ อื่นๆ ตามที่เห็นควรเพิ่ม


ส่วนที่ ๗ การลงนามรับรองรายงาน


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมพร พิรุณสาร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางละออ ชันธรัักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวุฒพงษ์ เนียมหอม)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนที่ ๘ เอกสารประกอบ

๘.๑ แบบรายงานครั้งที่ ๑

- แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๘.๒ รายละเอียดของโครงการที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผล และผลการดำเนินงานโครงการ

๘.๓ รายละเอียดโครงการที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่

(รายละเอียดตามแผ่นซีดีที่แนบ)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี
 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


.....



ก่อสร้างเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ

การลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี
 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.....



ก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ ๑

การลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย
 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น
 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.....



จุดจ่ายน้ำ



สถานีสูบน้ำ

การลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝางชาวฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.....



แนวคลองส่งน้ำ



สะพานส่งน้ำ



อาคารโรงสูบน้ำและบ้านพัก

การลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอลำลูกเกดใหญ่ (ระยะ ๒) จังหวัดสงขลา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.....



คลองระบายน้ำ ร.๑



ประตูระบายน้ำหน้าควน



งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔

การลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 โครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดอุดรธานี
 (ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านสามร้อยเมตร)
 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.....



การลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดอุดรธานี
 (โครงการขุดลอกหนองอ่างเก็บน้ำโคกนาคอง)
 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.....



การลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน : กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุดรธานี
 (โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองซี้เหิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านดอนนางคำ)
 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.....



ภาคผนวก ข


แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา
 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.....



ท่าเทียบเรือประมง จังหวัดสงขลา



ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออก เรือประมง จังหวัดสงขลา
 Fisheries Port in – Port out Control Center (PIPO)

