10. งานนโยบายระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ปีงบประมาณ 2560

แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ ตามแผน
กรมชลประทานได้สรุปรายงานภาพรวมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำกำหนดเป้าหมายแผนงานรวมทั้งสิ้น 498 โครงการ วงเงินงบประมาณ 12,263.01 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลงานรวมเพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,085,468 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 439.23 ล้านลูกบาศก์เมตรและครัวเรือนได้รับประโยชน์สะสม 188,401 ครัวเรือน ประกอบด้วย 1. ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำตาม พ.ร.บ. ปี 2560 กำหนดเป้าหมายแผนงานจำนวน 211 โครงการ วงเงินงบประมาณ 6,317.65 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเป้าหมายตั้งแต่ต้นดังนี้ 1.1 กำหนดเป้าหมายแผนงานจำนวน 8 โครงการ (ช่วงเดือน ต.ค.59-ธ.ค.59) โดยมีรายละเอียดเป้าหมายดังนี้ 1.1.1 เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,900 ไร่ 1.1.2 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 21.61 ล้านลูกบาศก์เมตร 1.1.3 ครัวเรือนรับประโยชน์ 4,474 ครัวเรือน 1.2 กำหนดเป้าหมายแผนงานจำนวน 71 โครงการ (ช่วงเดือน ม.ค.60-มี.ค.60) โดยมีรายละเอียดเป้าหมายดังนี้ 1.2.1 เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์ 107,337 ไร่	สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตั้งแต่ต้นถึง 30 มิ.ย.60 ได้ผลงานตามแผนจำนวน 43 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2,942.26 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลงานรวมเพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์ 38,727 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 25.10 ล้านลูกบาศก์เมตรและครัวเรือนได้รับประโยชน์สะสม 13,307 ครัวเรือน ประกอบด้วย 1. ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำตาม พ.ร.บ. ปี 2560 มีผลดำเนินการแล้วเสร็จรวมจำนวน 43 โครงการ ผลเบิกจ่ายงบประมาณ 2,942.26 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลงานตั้งแต่ต้นดังนี้ 1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายแผนงานจำนวน 8 โครงการ โดยมีรายละเอียดผลงานดังนี้ 1.1.1 เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,900 ไร่ 1.1.2 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 21.60 ล้านลูกบาศก์เมตร 1.1.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 4,474 ครัวเรือน 1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 27 รายการ โดยมีรายละเอียดผลงานดังนี้ 1.2.1 เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์ 26,577 ไร่ 1.2.2 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 3.16 ล้านลูกบาศก์เมตร 1.2.3 ครัวเรือนรับประโยชน์ 8,175 ครัวเรือน 1.3 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 โครงการ โดยมีรายละเอียดผลงานดังนี้ 1.3.1 เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ 7,250 ไร่ 1.3.2 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 0.35 ล้านลูกบาศก์เมตร	ตค. 59 – กย. 60

แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ ตามแผน
1.2.2 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 10.71 ล้านลูกบาศก์เมตร 1.2.3 ครัวเรือนรับประโยชน์ 29,509 ครัวเรือน 1.3 กำหนดเป้าหมายแผนงานจำนวน 132 โครงการ (ช่วงเดือน เม.ย.60-ต.ค.60) โดยมีรายละเอียดเป้าหมายดังนี้ 1.3.1 เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์ 365,728 ไร่ 1.3.2 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 405.41 ล้านลูกบาศก์เมตร 1.3.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 62,901 ครัวเรือน	1.3.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 658 ครัวเรือน 2. ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(งบปี 2560 เพิ่มเติม) **อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง**	
2. ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (งบปี 2560 เพิ่มเติม) กำหนดเป้าหมายแผนงานจำนวน 287 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,945.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเป้าหมายดังนี้ 2.1 เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์ 607,503 ไร่ 2.2 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักสะสม 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตร 2.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์สะสม 91,517 ครัวเรือน		

แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ ตามแผน
กำหนดเป้าหมายแผนงานสะสมจำนวน 498 โครงการ วงเงินงบประมาณ 12,263.01 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลงานประกอบด้วย 1. เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำสะสม 1,085,468 ไร่ 2. เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักสะสม 439.23 ล้านลูกบาศก์เมตร 3. ครัวเรือนได้รับประโยชน์สะสม 188,401 ครัวเรือน	งานแล้วเสร็จสะสมจำนวน 43 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2,942.26 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลงานรวมประกอบด้วย 1. เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำสะสม 38,727 ไร่**(คิดเป็น 3.60%ของเป้าหมาย)** 2. เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักสะสม 25.10 ล้านลูกบาศก์เมตร**(คิดเป็น 5.70%ของเป้าหมาย)** 3. ครัวเรือนได้รับประโยชน์สะสม 13,307 ครัวเรือน**(คิดเป็น 7.10%ของเป้าหมาย)**	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560