



ปก. 100
วันที่ 11 มิ.ย. 69
เวลา 9.55

สคค. (eMail)
ส่ง : กวค.
รับที่ : 64178/69
10 มิ.ย. 2569 เวลา 18.18 น.



ที่ กษ ๐๓๐๓/๗๕๖๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

90 มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้าง
คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง
ตำบลพะตง อำเภอดำรงวิทยะปาล จังหวัดสงขลา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี /
๒. สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ /
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ
ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอดำรงวิทยะปาล
จังหวัดสงขลา
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๓๐๓/๖๑๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ /
๕. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี /
ตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันและขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว
๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอดำรงวิทยะปาล จังหวัดสงขลา มาเพื่อให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี (นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบ
วงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม.
โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอดำรงวิทยะปาล จังหวัดสงขลา จากวงเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เป็นวงเงิน ๓๕๙,๕๒๒,๐๔๒.๕๑ บาท รวมทั้งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นไปตามบัญชี ๗ (๓)
ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาเรื่องนี้
กราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อกรมชลประทานจะได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. สำระสำคัญ ...

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว มีสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้กรมชลประทานก่อสร้างฝักกั้นน้ำข้ามบึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วงเงินการผูกพันทั้งสิ้น ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๑๕.๐๐ ล้านบาท) โดยผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามบึงประมาณ รายการคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามบึงประมาณอีกครั้งเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามบึงประมาณอีกครั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๓ กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างบริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๑/๒๕๖๓ (สพด.) ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๒๙๗,๔๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกรมได้อนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับสิทธิอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓.๔ กรมชลประทานมีอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๓.๔.๑ ครั้งที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีหนังสือบันทึกที่ กพก(กส.๒) ๑๙/๓๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ระบุว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้ออกแบบ ราษฎร และผู้นำท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการก่อสร้าง และเห็นสมควรให้มีการแก้ไขแบบ - เพิ่มเติมแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ช่วงคลองระบายน้ำ กม. ๑+๐๐๐ ถึง กม. ๒+๐๐๐ เป็นช่วงที่คลองระบายน้ำตัดผ่านสามแยกถนนสายบ้านทุ่งลุง - บ้านทุ่งจ้ง มีกิจกรรมสะพานรถยนต์ ขนาด ๗.๐๐ x ๔๖.๐๐ เมตร (แห่งที่ ๔) จำนวน ๑ แห่ง และกิจกรรมท่อระบายน้ำ ขนาด ๒.๒๕ x ๒.๐๐ เมตร ๓ ช่อง จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้ปิดกั้นการจราจร การใช้รถของราษฎรบริเวณสามแยกดังกล่าว และในช่วง กม. ดังกล่าวตัดผ่านที่ดินของราษฎร ทำให้ลักษณะแปลงที่ดินแยกออกไม่เป็นรูปร่าง ราษฎรจึงไม่ยินยอม

๒) เพิ่มความกว้างของสะพานรถยนต์ จากเดิม ๗.๐๐ เมตร เป็น ๘.๐๐ เมตร ให้สอดคล้องกับความกว้างของถนนเพื่อความปลอดภัย

๓) เลื่อนจุดก่อสร้างท่อระบายน้ำ แทนท่อระบายน้ำเดิมซึ่งมีขนาดเล็ก ในช่วงที่มีฝนตกปริมาณมากจะไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้ล้นเข้าท่วมถนนเป็นระยะทางยาว

๔) ประตุ ...

๔) ประตुरะบายน้ำ (แห่งที่ ๒) ขนาด ๖.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร ๓ ช่อง จำนวน ๑ แห่ง บริเวณคลองระบายน้ำ กม. ๐+๘๔๐ ถึง กม. ๑+๐๐๐ จำเป็นต้องปรับแนวศูนย์กลางของอาคารเนื่องจากกระทบกับที่ดินโรงเรียนพะตงวิทยาลูนิตี ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์กิจการของโรงเรียน

๕) ราษฎรต้องการให้ปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างถนนคันคลอง ช่วง กม. ๐+๕๐๐ ถึง กม. ๒+๗๐๐ จากเดิมถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ด้านซ้ายและถนนจราจรผิวลูกรังด้านขวา โดยขอให้สลับกัน เพื่อประโยชน์ในการใช้ทางสัญจรของราษฎร

๖) เพิ่มจุดก่อสร้างท่อน้ำเข้า ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒+๗๐๐ เนื่องจากเดิมมีกิจกรรมท่อน้ำเข้าคลองระบาย จำนวน ๔ แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก

กรมชลประทานได้อนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ - เพิ่มเติมแบบ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) กิจกรรมประตुरะบายน้ำแห่งที่ ๒ มีแนวกันเขตไม่สอดคล้องกับผังบริเวณตำแหน่งที่ตั้งประตुरะบายน้ำ แนวทางแก้ไขสามารถเปลี่ยนตำแหน่งประตुरะบายน้ำขึ้นไปทางเหนือน้ำระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร ทั้งนี้ ตำแหน่งประตुरะบายน้ำใหม่ไม่มีผลกระทบต่อการระบายน้ำและสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์

๒) แนวคลองระบายน้ำช่วง กม. ๑+๐๐๐ ถึง กม. ๒+๐๐๐ กรมไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ จึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแนวคลองระบายน้ำ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยคลองแนวใหม่จะมีความยาวเพิ่มขึ้น ๓๐๐ เมตร และไม่มีผลกระทบต่อการระบายน้ำ

๓) แนวคลองระบายน้ำช่วง กม. ๐+๕๗๐ ถึง กม. ๐+๘๐๐ เป็นคลองที่ผ่านบริเวณที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เห็นควรเพิ่มเติมท่อระบายน้ำลอดทำนบกั้นดินให้เพียงพอ

๔) เห็นควรแก้ไขบานระบายน้ำของประตुरะบายน้ำทั้ง ๒ แห่ง เป็นบานระบายน้ำแบบ ๒ ชั้น

๓.๔.๒ ครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ คต.๓๑/๒๕๖๓ - ๐๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการตรวจสอบแบบก่อสร้างและลงพื้นที่ พบว่าจุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ อยู่กึ่งกลางคลองอุตะเกา ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบที่กำหนดได้ จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขแบบ โดยผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้ออกแบบ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเริ่มต้นของคลองระบาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงได้มีหนังสือบันทึก ที่ กพก.(พด)๑๙/๖๙๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) คลองระบายช่วง กม.๐+๐๐๐ พบว่าอยู่บริเวณกลางคลองอุตะเกา ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบ เห็นควรเปลี่ยนจุดเริ่มต้นคลองระบายเป็น กม.๐+๐๔๐

๒) คลองระบายช่วง กม.๐+๐๔๐ ถึง กม.๐+๗๐๐ สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูง เห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบคลองระบาย ลาดท้องคลอง คันกั้นน้ำ และพนังกั้นน้ำ โดยไม่กระทบกับการระบายน้ำและสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์เดิม

กรมชลประทานได้เห็นชอบในหลักการแก้ไขแบบ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) แก้ไขจุดเริ่มต้นโครงการ จาก กม.๐+๐๐๐ เป็น กม.๐+๐๔๐ เนื่องจากจุดเริ่มต้นโครงการเดิมอยู่บริเวณกลางคลองอยู่ตะเภา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้

๒) แนวคลองระบายน้ำช่วง กม.๐+๐๔๐ ถึง กม.๐+๗๐๐ พบว่าสภาพภูมิประเทศมีความลาดชัน จึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบคลองระบายน้ำ ลาดท้องคลอง คันกันน้ำ และพนังกั้นน้ำเพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศโดยไม่กระทบต่อการระบายน้ำ

๓.๕ กรมชลประทานได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ และเห็นชอบราคากลางใหม่ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญาที่ต้องตกลงกับผู้รับจ้างใหม่ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๖๐,๙๐๑,๕๓๙.๑๒ บาท และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคามูลดิน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ และกรมชลประทานได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคาตามบันทึกที่ กพก๕๓๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และผู้รับจ้างมีหนังสือที่ คต.๓๑/๒๕๖๓-๐๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่แก้ไขใหม่ และยินยอมให้แก้ไขสัญญา โดยไม่คิดค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยินดีเพิ่มหลักประกันสัญญา ร้อยละ ๕ ตามวงเงินที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการตกลงราคา มีบันทึกที่ กพก(พด) ๑๙/๖๙๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยพิจารณาแล้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง เป็นราคาที่ไมสูงกว่าราคากลางที่กำหนด และระยะเวลาที่เพิ่มมานั้นมีความเหมาะสม

๓.๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบปริมาณงานและราคาจากผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามแบบที่แก้ไข พบว่ามีปริมาณงานและราคาเปลี่ยนแปลงไป สามารถสรุปได้ ดังนี้

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา	๒๙๗,๔๑๑,๐๐๐.๐๐	บาท
รายการงานที่ขอยกเลิก (๓๑ รายการ)	๑๗,๗๔๖,๕๔๖.๐๔	บาท
รายการงานที่มีปริมาณงานลดลง (๑๑ รายการ)	๒๕,๑๔๖,๕๕๖.๔๐	บาท
รายการงานที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น (๑๓ รายการ)	๑๘,๑๑๕,๒๙๑.๖๐	บาท
รายการงานที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญา โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (๔๑ รายการ)	๒๕,๙๘๗,๓๑๔.๒๓	บาท
รายการงานที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญา ต้องตกลงราคากับผู้รับจ้างใหม่ (๑๕ รายการ)	๖๐,๙๐๑,๕๓๙.๑๒	บาท
ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่แก้ไข เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๕๙,๕๒๒,๐๔๒.๕๑ บาท (๒๙๗,๔๑๑,๐๐๐.๐๐ - ๑๗,๗๔๖,๕๔๖.๐๔ - ๒๕,๑๔๖,๕๕๖.๔๐ + ๑๘,๑๑๕,๒๙๑.๖๐ + ๒๕,๙๘๗,๓๑๔.๒๓ + ๖๐,๙๐๑,๕๓๙.๑๒) เพิ่มขึ้นจากเดิม ๖๒,๑๑๑,๐๔๒.๕๑ บาท (๓๕๙,๕๒๒,๐๔๒.๕๑ - ๒๙๗,๔๑๑,๐๐๐.๐๐)		

ดังนั้น กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากวงเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๕๙,๕๒๒,๐๔๒.๕๑ บาท รวมทั้งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันสำหรับรายการข้างต้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ เมื่อก่อสร้างโครงการเสร็จตามที่กำหนดแล้ว คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในพื้นที่กว่า ๑,๐๐๐ ไร่ คือ ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านต้นลุง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงฤดูน้ำหลากที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และลดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและบ้านเรือนของราษฎรชุมชนบ้านต้นลุง และเขตเทศบาลตำบลพะตง ต่อไป

๔.๒ เมื่อก่อสร้างโครงการเสร็จตามที่กำหนดแล้ว บริเวณก่อสร้างยังเป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้กับชุมชนได้อีกด้วย

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

กรมชลประทานโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อไป

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานงบประมาณ ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๐๗/๖๑๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินงบประมาณ รายการก่อสร้างฝักกั้นน้ำข้ามบึงประมาณ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำ คลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวงเงิน ๖๒,๑๑๑,๐๔๒.๕๑ บาท ซึ่งเพิ่มเติมจากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๒๙๗,๔๑๑,๐๐๐ บาท เป็นภายในกรอบวงเงิน ๓๕๙,๕๒๒,๐๔๒.๕๑ บาท แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างเกินกว่าวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ และมีระยะเวลาเกินนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ กรมชลประทานจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินรายการดังกล่าว รวมทั้งขออนุมัติขยายระยะเวลาเกินนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนลงนามแก้ไขสัญญาจ้าง สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา จำนวน ๖๒,๑๑๑,๐๔๒.๕๑ บาท เห็นควรให้กรมชลประทานโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย

๗. ขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๗.๒ ระเบียบว่าด้วยการก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลา ก่อกำหนดผู้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณา ดังนี้

๘.๑ อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากวงเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๕๙,๕๒๒,๐๔๒.๕๑ บาท

๘.๒ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th