

ที่ นร ๐๗๐๗/ ๖๑๑๑



สำนักงานงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินค่างานตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๓.๐๔/๑๐๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๘
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๓/๕๙๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมชลประทานขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ รายการก่อสร้างฝักกั้นน้ำข้ามฝั่งแม่น้ำปิงงบประมาณ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามสัญญาจ้างเลขที่ กจ.๓๑/๒๕๖๓ (สพด.) ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ และที่แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม จากวงเงินตามสัญญา ๒๙๗,๔๑๑,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๕๙,๕๒๒,๐๔๒.๕๑ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๖๒,๑๑๑,๐๔๒.๕๑ บาท (เนื่องจากแนวกันเขตไม่สอดคล้องกับผังบริเวณตำแหน่งติดตั้งประตูระบายน้ำ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ และจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคลองระบายน้ำ รวมทั้งเพิ่มเติมท่อลอดทำนบกั้นน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วม จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง ส่งผลให้ปริมาณงานและค่างานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป) ซึ่งรายการดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้ก่อสร้างฝักกั้นน้ำข้ามฝั่งแม่น้ำปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาด) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลา เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินงบประมาณ รายการก่อสร้างฝักกั้นน้ำข้ามฝั่งแม่น้ำปิงงบประมาณ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำเนาถูกต้อง

จำสิบเอก

(ชนาภัทร คุ่มภัย)

นายช่างชลประทานอาวุโส

/ในวงเงิน ...

ในวงเงิน ๖๒,๑๑๑,๐๔๒.๕๑ บาท (หกสิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งเพิ่มเติมจากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๒๙๗,๔๑๑,๐๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นภายในกรอบวงเงิน ๓๕๙,๕๒๒,๐๔๒.๕๑ บาท (สามร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันสี่สิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างเกินกว่าวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ กรมชลประทานจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินรายการดังกล่าว รวมทั้งขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนลงนามแก้ไขสัญญาจ้าง สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา จำนวน ๖๒,๑๑๑,๐๔๒.๕๑ บาท (หกสิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) เห็นควรให้กรมชลประทานโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

คุณเจริญศักดิ์



นายกรินทร์ น้อยไพโรจน์

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

13 มี.ย. 2568


กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำเนาถูกต้อง



จำสิบเอก

(ชนากัทร คุ่มกัย)

นายช่างชลประทานอาวุโส

เรื่องกลับ



(นายวุฒิพันธ์ พันทิวงค์)
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

13 มี.ย. 2568